

## Сонгинохайрхан дүүрэгт 2018 онд хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ

2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр

### ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

Д/д	Тухайн жилд хийгдэх ажил, үйлчилгээний нэр төрөл	Байршил	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	Шалгарсан байгууллагын нэр	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээний дүн /мян.төг/	Гэрээ дуусгаж дүгнэх огноо	Тайлбар	Гүйцэтгэл
1	Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах	1 дүгээр хороо	14.4	"Эвсэг" иргэдийн бүлэг	9/6/2018	14,300,090	9/24/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
2	Цахилгааны шон суурилуулах	1 дүгээр хороо	5.0	"Энержи комплекс" ХХК	9/24/2018	5,000,000	10/3/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
3	Явган хүний зам шинээр хийх	1 дүгээр хороо	9.2	"Эвсэг" иргэдийн бүлэг	11/12/2018	9,100,151	12/3/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
4	Камержуулалт	1 дүгээр хороо	23.6	"Өгөөдэй Ази" ХХК	5/10/2018	23,598,286	6/8/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
5		9 дүгээр хороо							
6	Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах	2 дугаар хороо	13.8	"Нөхөрлөл" иргэдийн бүлэг	9/6/2018	13,779,207	10/5/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
7	Автобусны буудлын тохижилт 2-р хорооТолгойтын эцэс, Нарангийн голын дунд буудал	2 дугаар хороо	24.5	"Ганцаг" ХХК	8/24/2018	63,000,000	10/8/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
8	Автобусны буудлын тохижилт	5 дугаар хороо	19.6						
9	Автобусны буудлын тохижилт /саравч, сандал байршуулах/	25 дугаар хороо	19.5						
10	Камержуулалт	3 дугаар хороо	27.6	"Ди Си Эл Эм" ХХК	5/24/2018	27,595,200	6/11/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
11	Гэрэлтүүлэг	4 дүгээр хороо	17.3	"Гансет" ХХК	7/19/2018	58,185,508	8/16/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
12		18 дугаар хороо	10.4						
13		26 дугаар хороо	17.3						
14		27 дугаар хороо	13.2						
15	Камержуулалт	6 дугаар хороо	39.9	"Нью Терра Вокс" ХХК	5/21/2018	39,887,080	7/4/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
16		7 дугаар хороо							
17	Тоглоомын талбай байгуулах	6 дугаар хороо	9.4	"Мон хот фильм" ХХК	8/31/2018	9,373,000	9/13/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
18	Гэрэлтүүлэг	7 дугаар хороо	11.9	"Хустайн шил" ХХК	7/18/2018	31,007,144	8/18/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
19		17 дугаар хороо	8.0						
20		29 дүгээр хороо	11.2						
21	Гэр хорооллын гудамж, замын нөхцлийг сайжруулах ажил	7 дугаар хороо	20.0	"Мөнх харш" ХХК	10/5/2018	13,904,101	11/5/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
22	Эхо аппаратаар хангах /ӨЭМТ/	8 дугаар хороо	17.0	"Нуган" ХХК	9/17/2018	11,800,000	10/17/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
23	Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах	8 дугаар хороо	7.9	Си Эйч констракшн ХХК	6/26/2018	7,900,000	7/16/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
24	Явган хүний гүүр шинээр хийх	9 дүгээр хороо	10.0	"Нарны үүсгэл" ХХК	11/29/2018	37,780,540	12/20/2018	2019 онд дамжин хэрэгжинэ	30%
25	Явган хүний гүүр засварлах	10 дугаар хороо	10.0						
26	Явган хүний гүүр шинээр хийх	25 дугаар хороо	10.0						
27	Явган хүний гүүр шинээр хийх	30 дугаар хороо	8.4						
28	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн ногоон байгууламж бүхий бичил тохижилтын ажил	10 дугаар хороо	20.0	"Чингисийн отог" ХХК	10/9/2018	19,127,784	11/15/2018	2019 онд дамжин хэрэгжинэ	30%
29	Иргэний танхимын засвар үйлчилгээ, тохижилт	11 дүгээр хороо	30.0	"Хоёр хангай" ХХК	11/15/2018	29,914,896	11/30/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
30	Хүүхдийн тоглоомын талбайн тоног төхөөрөмж худалдан авах	12 дугаар хороо	9.9	"Баянтэрэм гайхамшиг" ХХК	6/7/2018	9,900,000	6/27/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
31	Иргэний танхимын засвар үйлчилгээ, тохижилт	12 дугаар хороо	4.9	"Инж итгэл" ХХК	7/30/2018	4,900,000	8/5/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
32	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	13 дугаар хороо	14.6	"Хянгар констракшн" ХХК	8/24/2018	43,500,444	9/14/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
33	Авто машины зогсоол тохижуулах	16 дугаар хороо	14.5						
34	Авто машины зогсоол, хороо, ӨЭМТ-ийн гадна тохижилт	24 дүгээр хороо	14.5						

35	Мини Бейсболын талбай байгуулах	14 дүгээр хороо	15.0	"Манлайлал" иргэдийн бүлэг	9/17/2018	14,890,000	10/8/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
36	Мини хөлбөмбөгийн талбай засварлах	15 дугаар хороо	13.9	"Гэрэлт ирээдүй" иргэдийн бүлэг	8/27/2018	13,803,745	9/10/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
37	Хороо, өрхийн ЭМТ-ийн цогцолбор байрны сантехникийн засвар	17 дугаар хороо	5.0	"БТРБ" ХХК	5/10/2018	5,000,000	5/21/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
38	Камержуулалт	18 дугаар хороо	47.7	"Нью Терра Вокс" ХХК	5/21/2018	47,612,160	9/21/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
39		19 дүгээр хороо							
40	Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах	20 дугаар хороо	18.3	"Чанар" иргэдийн бүлэг	8/29/2018	18,299,920	9/12/2018	2019 онд дамжин хэрэгжинэ	30%
41	Камержуулалт	21 дүгээр хороо	9.9	"Би Си Ти" ХХК	2/6/2018	9,864,800		Хийж гүйцэтгэсэн	100%
42	Иргэний танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах	21 дүгээр хороо	10.0	"Би Си Ти" ХХК	2/6/2018	9,944,000	2/12/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
43	Камержуулалт	22 дугаар хороо	45.9	"Нью Терра Вокс" ХХК	5/21/2018	45,889,100	9/21/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
44		26 дугаар хороо							
45		29 дүгээр хороо							
46	Явган хүний гүүр шинээр хийх	22 дугаар хороо	30.0	"Баян могод" ХХК	10/10/2018	27,895,068	11/2/2018	2019 онд дамжин хэрэгжинэ	30%
47	Хороо, ӨЭМТ-ийн цогцолбор байрны гадна тохижилт	23 дугаар хороо	18.8	"Хоймор хорооны залуус" иргэдийн бүлэг	9/6/2018	18,746,329	10/8/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
48	Камержуулалт	23 дугаар хороо	42.8	"Саруул өглөө" ХХК	5/28/2018	42,726,242	7/3/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
49		31 дүгээр хороо							
50	Явган хүний шат хийх	24 дүгээр хороо	5.0	"Хангал хайрхан хүүхдүүд" ХХК	5/7/2018	4,990,000	5/21/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
51	Хорооны цогцолбор байрны цэвэр, бохир усны шугам засварлах	24 дүгээр хороо	5.0	"Аргалант арвис групп" ХХК	4/30/2018	5,000,000	5/28/2018	Хийж гүйцэтгэсэн.	100%
52	Тоглоомын талбай засварлах	24 дүгээр хороо	5.0	"Аргалант арвис групп" ХХК	4/30/2018	5,000,000	5/15/2018	Хийж гүйцэтгэсэн.	100%
53	Иргэний танхимын тохижилт	24 дүгээр хороо	5.0	"Хан мюзик" ХХК	5/1/2018	5,000,000	5/10/2018	Хийж гүйцэтгэсэн.	100%
54	Иргэний танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах	25 дугаар хороо	5.0	"БСБ электроникс" ХХК	9/24/2018	4,999,000	10/1/2018	Хийж гүйцэтгэсэн.	100%
55	Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тохижилт	26 дугаар хороо	10.0	"Жаргалын хэлхээ" ХХК	6/23/2018	9,950,000	6/29/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
56	Чийрэгжүүлэлтийн танхимын засвар үйлчилгээ, тохижилт	28 дугаар хороо	18.0	"Нутгийн их үйлс" ХХК	6/29/2018	17,952,000	7/29/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
57	Хорооны гадна тохижилтын ажил	30 дугаар хороо	11.6	"ЭМНГ" ХХК	11/15/2018	11,533,208	11/25/2018	2019 онд дамжин хэрэгжинэ	30%
58	32-р хорооны цогцолбор байр иргэний танхимын бохирын шугам засварлах	32 дугаар хороо	10.0	"СБГС" ХХК	5/10/2018	9,980,000	5/18/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
59	Шинээр баригдах цэцэрлэгийн барилгын гадна талын тохижилт	26 дугаар хороо	35.0	"Бөртэ трейд" ХХК	10/10/2018	34,892,528	11/15/2018	Хийж гүйцэтгэсэн.	100%
60	Улсын баяр наадмын зардал		15.0	-	-	15,000,000	-	Улсын баяр наадмын зардал гаргасан	100%
61	Сургуулийн биеийн тамирын заалны шалны засвар /материал/	105 дугаар сургууль	23.2	"Зууны сод хийц" ХХК	8/17/2018	23,117,380.0	9/16/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
62	Соёлын төвийн дээврийн засвар	21 дүгээр хороо	31.2	"Алтай шар говь" ХХК	6/13/2018	31,122,577.0	7/20/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
63	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт /материал/	21 дүгээр хороо	9.0	"Өв билгүүн төгөл" ХХК	6/5/2018	9,000,000.0	6/25/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
64	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт /тоног төхөөрөмж/	21 дүгээр хороо	10.0			10,000,000		Хийж гүйцэтгэсэн	100%
65	Дүүргийн нутгийн захиргааны ордны зураг төсөв боловсруулах	ЗДТГ	4.4	"ББСМО" ХХК				Эскиз зураг гарсан. Магадлан хийлгэх шатанд	70%
66	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	19-р хороо	2.0	"Цохиур хул" ХХК		2,000,000		Хийж гүйцэтгэсэн	100%
67	Дүүргийн ЗДТГ-ын иргэний танхимын засвар	ЗДТГ	24.2	"Зууны сод хийц" ХХК	9/5/2018	21,901,989	9/15/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
68	Дуудлагын автомашин худалдаж авах	7-р хороо ӨЭМТ	10.0	"Шоон гарц" ХХК	9/14/2018	10,000,000	9/20/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
69	Улсын баяр наадмаар Хүй долоон худагт барих ёслол хүндэтгэлийн өргөө /гэр/ худалдаж авах	Хүй 7 худаг	26.3	"Алтан тоонот өргөө"	10/10/2018	26,200,000	10/17/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%

70	6/04 киловаттын трансформаторыг 10/04 киловаттын трансформатораар солих	23-р хороо	14.4	"Гэрэлтүүлэг чимэглэл" ХХК	6/13/2018	14,332,823	7/3/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
----	---	------------	------	----------------------------	-----------	------------	----------	------------------	------

#### ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН 2018 ОНД ДАМЖИН ХЭРЭГЖИХ

Д/Д	Тухайн жилд хийгдэх ажил, үйлчилгээний нэр төрөл	Байршил	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	Шалгарсан байгууллагын нэр	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээний дүн /мян.төг/	Гэрээ дуусгаж дүгнэх огноо	Тайлбар	Гүйцэтгэл
1	Гэр хорооллын гудамж, замын нөхцлийг сайжруулах ажил	5-р хороо	20.0	"Мөнх харш" ХХК	10/5/2018	19,007,764	11/5/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
2	Таксины зогсоол байгуулах	8-р хороо	10.0	"Спэшил гранд групп" ХХК	6/5/2018	9,956,637	6/30/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
3	Эрүүлжүүлэх байрыг нурааж газар чөлөөлөх	27-р хороо	15.0	"Платиниум их өргөө констракшн" ХХК	4/25/2018	14,924,028	5/7/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%

#### ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ

Д/Д	Тухайн жилд хийгдэх ажил, үйлчилгээний нэр төрөл	Байршил	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	Шалгарсан байгууллагын нэр	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээний дүн /мян.төг/	Гэрээ дуусгаж дүгнэх огноо	Тайлбар	Гүйцэтгэл
1	Манай гудамж төсөл	5, 9, 24-р хороо	85.0					Тендер хүчингүй болсон	20%
2	Номын сантай цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах	15 дугаар хороо	155.0	"Изо хаус" ХХК	11/23/2018	154,262,996	12/20/2018	Ажил гүйцэтгэх шатанд	70%
3	Шинээр хийгдэх авто замын ажлын зураг төсөв боловсруулах	3, 4, 26-р хороо	160.0	"Ихэр мөнх" ХХК	6/20/2018	135,181,718	8/6/2018	Зураг төсвийг хүлээж авсан	100%
4	Биеийн тамир, спортын хорооны гадна талын тохижилтын ажил	1 дүгээр хороо	50.0	"Их даян бүүвэй" ХХК	10/10/2018	45,563,252	11/20/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
5	Тавилга авах	Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс	10.0	"АНЭГ архитектурс" ХХК	2/5/2018	9,950,000	2/15/2018	АНЭГ архитектурс ХХК нийлүүлсэн	100%
6	Байр авахад зориулж дэмжлэг үзүүлэх	Дүүргийн Улаан загалмайн хороон	50.0					4 дүгээр сарын 27-ны өдөр мөнгийг шилжүүлсэн	100%
7	Орон сууцны байрны дээврийн засварын ажил	18 дугаар хороо	80.0	"Баяндэ" ХХК	6/13/2018	71,539,822	7/30/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%

#### ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ

Д/Д	Тухайн жилд хийгдэх ажил, үйлчилгээний нэр төрөл	Байршил	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	Шалгарсан байгууллагын нэр	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээний дүн /мян.төг/	Гэрээ дуусгаж дүгнэх огноо	Тайлбар	Гүйцэтгэл
1	Хороо, ӨЭМТ цогцолбор байрны суурийн шинэчлэлт хийж засварлах	31 дүгээр хороо	58,071,106	"Топ тоур" ХХК	9/6/2018	55,793,741	9/24/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
2	Хүй 7 удаг ажил үйлчилгээний зориулалтын КТП	21 дүгээр хороо	28,126,705	"Хустайн шил" ХХК	3/15/2019	23,888,081	4/15/2019	2019 онд дамжин хэрэгжинэ	30%

#### УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЭРХ ШИЛЖИН ИРСЭН

Д/Д	Тухайн жилд хийгдэх ажил, үйлчилгээний нэр төрөл	Байршил	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	Шалгарсан байгууллагын нэр	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээний дүн /мян.төг/	Гэрээ дуусгаж дүгнэх огноо	Тайлбар	Гүйцэтгэл
1	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /9 дүгээр сургууль/	6 дугаар хороо	1500.0	"Ди Би Ти Би" ХХК	6/26/2018	1,339,000,000	2/1/2019	Үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн	100%
2	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор	5 дугаар хороо	1200.0	"Арь констракшн" ХХК	10/25/2018	1,168,935,384	9/20/2019	Үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн	100%
3	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах	6 дугаар хороо	1200.0	"Тэсо констракшн" ХХК	8/16/2018	1,200,000,000	9/24/2018	Ашиглалтад авсан	100%
4	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	16 дугаар хороо	1500.0					3 удаа тендер зарлаад хүчингүй болсон. Шууд гэрээ байгуулах шатанд	40%

5	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	16 дугаар хороо	1500.0	"Инжхами" ХХК		1,168,935,384		Үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн	100%
6	Сургуулийн барилга, 640 суудал	23 дугаар хороо	5,500.0	"Хүрэл ордон" ХХК	8/31/2018	4,687,691,672	11/20/2019	Үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн	100%
7	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93км	6 дугаар хороо	1,107.2	"Ринг роуд" ХХК				Гэрээ байгуулах шатанд	40%
8	Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртлэх хатуу хучилттай авто зам, 1.2км	3, 4, 26 дугаар хороо	1,488.1	"Монгол зам групп" ХХК				Үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн	100%
9	Баянбулагийн 2 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто, 1.5км		1,404.7	"Оч наран" ХХК				Үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн	100%
10	Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	13 дугаар хороо	8200.0					11 дүгээр сарын 29-ний өдөр тендер зарласан. 12 дугаар сарын 31-ний өдөр нээсэн. Үнэлэх шатанд	20%
11	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	11 дүгээр хороо	1500.0					11 дүгээр сарын 22-ны өдөр тендер зарласан. 12 дугаар сарын 24-ний өдөр нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. 12 дугаар сарын 26-ны өдөр дахин тендер зарласан.	20%
12	Цэцэрлэгийн барилгын засвар	101 дүгээр цэцэрлэг	60.0					12 дугаар сарын 14-ний өдөр тендер зарласан. 12 дугаар сарын 21-ний өдөр нээсэн.	20%
13	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	23 дугаар хороо	1500.0					12 дугаар сарын 10-ны өдөр тендер зарласан. 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр нээнэ	20%

#### НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВӨӨС ЭРХ ШИЛЖИН ИРСЭН

Д/Д	Тухайн жилд хийгдэх ажил, үйлчилгээний нэр төрөл	Байршил	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	Шалгарсан байгууллагын нэр	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээний дүн /мян.төг/	Гэрээ дуусгаж дүгнэх огноо	Тайлбар	Гүйцэтгэл
1	21 дүгээр хороолол 3 дугаар 48 айлын орон сууцны газар дээр шинээр баригдаж байгаа нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын гүйцэтгэл	19 дүгээр хороо	1700.0	"Си Эйч Си" ХХК	9/11/2018	1,578,120,943	11/20/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
2	Орон сууцны байрны дээврийн засвар	19 дүгээр хороо	130.0	"Дулаан хайрхан констракшин" ХХК	6/4/2018	121,394,581	7/20/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
3	Иргэний танхимын засвар	23,24 дүгээр хороо	14.4	"Зэндмэнэ тулга" ХХК	6/27/2018	12,882,436	7/27/2018	Хийж гүйцэтгэсэн	100%
4	Агаар цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулах	Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг	60.0	"Эко эйр" ХХК		55,900,000		Хийж гүйцэтгэсэн	100%