

**Эрх шилжин хэрэгжиж буй ажлын явц**

9/24/2021

Д/д	Тухайн жилд хийгдэх ажил, үйлчилгээний нэр төрөл	Байршил	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	Хэрэгжих хугацаа	2021 онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Үнэлгээний хорооны дарга	Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга	Тайлбар
<b>Улсын төсөв</b>								
1	Дүүргийн соёлын ордны тоног төхөөрөмж	5-р хороо	1,000.0	2020-2021	950.0	Б.Мягмарсүрэн	Н.Номин-Эрдэнэ	"Санни лайф" ХХК шалгарсан.
2	Орон сууцны фасадын дулаалга, дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 12, 13, 14, 15, 16, 17-р хороо/	12, 13, 14, 15, 16, 17-р хороо	1,000.0	2021	1,000.00	А.Батсайхан	Д.Жаргалмандах	"Энх төгс тэмүүлэл" ХХК шалгарсан.
3	Сургуулийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 960 суудал (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо, 12 дугаар сургууль)	18-р хороо	7,300.0	2021-2022	1,050.0	Б.Мягмарсүрэн	Ж.Баясгалан	2021 оны 5-р сарын 11-ний өдөр тендер зарлаж, 6-р сарын 10-ны өдөр нээсэн. Сангийн яаманд гомдол ирж, дахин тендер зарлах чиглэл ирсэний дагуу 8-р сарын 11-ний өдөр дахин тендер зарласан. 9-р сарын 13-ны өдөр нээсэн үнэлэх шатанд.
4	Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг)	28-р хороо	4,000.0	2021-2022	500.0	Б.Мягмарсүрэн	Ж.Баясгалан	"Хүрэл ордон" ХХК шалгарсан.
5	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 7 дугаар хороо)	7-р хороо	1,750.0	2021-2022	500.0	Э.Ууганцэцэг	Б.Ганзориг	"Инерци" ХХК шалгарсан.
6	107 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг)	-	25.0	2021	25.0	Д.Амарбаясгалан	Л.Уранцэцэг	"Би Кэй Би констракшн" ХХК шалгарсан.
7	Ахмадын байрын өргөтгөлийн барилгын их засвар (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо)	11-р хороо	50.0	2021	50.0	Д.Амарбаясгалан	Л.Уранцэцэг	"Тэнгэрийн модон багана" ХХК шалгарсан.
8	Хөл бөмбөгийн талбай бүхий спортын цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3 дугаар хороо/	3-р хороо	5000.0	2021	1000.0	А.Батсайхан	Л.Уранцэцэг	"Аглут" ХХК шалгарсан.
<b>ДҮН:</b>			<b>20,125.0</b>		<b>4,125.00</b>			
<b>Нийслэлийн төсөв</b>								
1	Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шат	38-р хороо	150.0	2021	150.0	Э.Ууганцэцэг	Ц.Чулуунцэцэг	"Арваадаа" ХХК шалгарсан.
<b>ДҮН:</b>			<b>150.0</b>		<b>150.0</b>			
<b>НОНХС /2019 оноос дамжих/</b>								
1	Камержуулалт 5 дугаар бааз Төмөр зам Нефть Хуучин Цэргийн хотхон /15 ш/ /СХД 20 дугаар хороо/	20-р хороо	50.0	2021	50.0	Э.Ууганцэцэг	Л.Уранцэцэг	2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр дахин тендер зарласан. 08 дугаар сарын 19-ны өдөр нээхэд компани ирээгүй тул 9-р сарын 09-ний өдөр дахин тендер зарлаж 9-р сарын 17-ны өдөр нээсэн. Үнэлэх шатанд.
2	5 дугаар бааз гудамжинд хүүхдийн тоглоомын талбай /СХД 20 дугаар хороо/	20-р хороо	50.0	2021	50.0	Э.Ууганцэцэг	Л.Уранцэцэг	"Би Жи Роял" ХХК шалгарсан.
<b>ДҮН:</b>			<b>100.0</b>		<b>100.0</b>			

Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сан								
1	Хурд сааруулагч /СХД, 7 дугаар хороо/	7-р хороо	30.0	2021	30.0	Б.Оргилболд	Л.Бат-Уянга	2021 оны 08-р сарын 11-ний өдөр тендер зарласан. 08-р сарын 18-ны өдөр нээсэн үнэлэхэд шаардлага хангасан тендер ирүүлээгүй тул, 09-р сарын 07-ны зарлаж 09-р сарын 15-нд нээхэд материал ирээгүй дахин зарлах шатанд.
2	Хорооны цогцолбор байрын болон иргэний танхимын засвар /СХД, 7 дугаар хороо/	7-р хороо	30.0	2021	30.0	Б.Оргилболд	Л.Бат-Уянга	2021 оны 08-р сарын 11-ний өдөр тендер зарласан. 08-р сарын 18-ны өдөр нээхэд материал ирээгүй тул дахин 09-р сарын 07-ны өдөр зарласан, 09-р сарын 15-нд нээхэд материал ирээгүй дахин зарлах шатанд.
3	Тохижилтын ажил /СХД, 7 дугаар хороо/	7-р хороо	20.0	2021	20.0	Б.Оргилболд	Л.Уранцэцэг	2021 оны 08-р сарын 11-ний өдөр тендер зарласан. 08-р сарын 19-ний өдөр /08.25-09.02/ нээхэд материал ирээгүй тул дахин 9-р сарын 17-нд тендер зарласан. 9-р сарын 27-нд нээнэ.
4	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 8 дугаар хороо/	8-р хороо	80.0	2021	80.0	А.Батсайхан	Ж.Баясгалан	"Чандмань хонгор" ХХК шалгарсан.
5	Нуурын усны түвшин нэмэгдэхэд илүүдэл усыг зайлуулах хоолой, байгууламж /СХД, 8 дугаар хороо/	8-р хороо	40.0	2021	40.0	-	-	Улсын төсвийн 300.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдэх "Үерийн ус зайлуулах суваг, 8, 40-р хороо" ажилтай давхцсан тул өөрчлөх саналтай.
6	151 дүгээр сургуулийн урд 3 айлын газар чөлөөлж авто зогсоол барих /СХД, 9 дүгээр хороо/	9-р хороо	40.0	2021	40.0	-	-	Газар чөлөөлөлтийн ажил хийгдээгүй тул хүлээгдэж байна. Зураг төсөв бэлэн.
7	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 10 дугаар хороо/	10-р хороо	100.0	2021	100.0	А.Батсайхан	Ж.Баясгалан	"Энержи Сет" ХХК шалгарсан.
8	Ус зайлуулах суваг /СХД, 11 дүгээр хороо/	11-р хороо	120.0	2021	120.0	Э.Ууганцэцэг	Ж.Баясгалан	2021 оны 7-р сарын 20-ний өдөр тендер зарласан. 8-р сарын 23-ны өдөр нээхэд материал ирээгүй тул дахин зарлах шатанд. 09-р сарын 15-нд зарласан. 10-р сарын 18-нд нээнэ.
9	Камержуулалт /СХД, 12 дугаар хороо/	12-р хороо	30.0	2021	30.0	Б.Мягмарсүрэн	Ж.Баясгалан	2021 оны 8-р сарын 11-ний өдөр дахин тендер зарласан. 9-р сарын 13-ны өдөр нээсэн, үнэлэх шатанд.
10	Хүүхдийн тоглоомын талбайн шинэчлэлт /СХД, 12 дугаар хороо/	12-р хороо	50.0	2021	50.0	Б.Мягмарсүрэн	Д.Жаргалмандах	"Тэнгэрийн модон багана" ХХК шалгарсан.
11	Авто зогсоол, тохижилтын ажил /СХД, 13 дугаар хороо/	13-р хороо	80.0	2021	80.0	Б.Оргилболд	Л.Бат-Уянга	"Хянгар констракшн" ХХК шалгарсан.
12	Хүүхдийн тоглоомын талбайн шинэчлэлт, тохижилтын ажил /СХД, 14 дүгээр хороо/	14-р хороо	80.0	2021	80.0	Б.Оргилболд	Л.Уранцэцэг	"Прогресс Интер Медишн" ХХК шалгарсан.
13	Камержуулалт /СХД, 15 дугаар хороо/	15-р хороо	20.0	2021	20.0	Б.Мягмарсүрэн	Ж.Баясгалан	2021 оны 8-р сарын 11-ний өдөр дахин тендер зарласан. 9-р сарын 13-ны өдөр нээсэн, үнэлэх шатанд.
14	Авто зогсоол /СХД, 15 дугаар хороо/	15-р хороо	60.0	2021	60.0	Б.Оргилболд	Л.Бат-Уянга	"Прогресс Интер Медишн" ХХК шалгарсан.
15	Хүүхдийн тоглоомын талбайн шинэчлэлт /СХД, 16 дугаар хороо/	16-р хороо	80.0	2021	80.0	Б.Мягмарсүрэн	Д.Жаргалмандах	"Тэнгэрийн модон багана" ХХК шалгарсан.

16	Хүүхдийн тоглоомын талбайн шинэчлэлт /СХД, 17 дугаар хороо/	17-р хороо	80.0	2021	80.0	Б.Мягмарсүрэн	Д.Жаргалмандах	"Тэнгэрийн модон багана" ХХК шалгарсан.
17	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 25 дугаар хороо/	25-р хороо	100.0	2021	100.0	А.Батсайхан	Ж.Баясгалан	"Спейшл тим апп" ХХК шалгарсан.
18	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 28 дугаар хороо/	28-р хороо	100.0	2021	100.0	А.Батсайхан	Ж.Баясгалан	"Цацрах хангай" ХХК шалгарсан.
19	Чулуун авто зам тавих /СХД, 30 дугаар хороо/	30-р хороо	80.0	2021	80.0	Э.Ууганцэцэг	Ж.Баясгалан	"Мега титан" ХХК шалгарсан.
20	Тохижилтын ажил /СХД, 31 дүгээр хороо/	31-р хороо	20.0	2021	20.0	Б.Оргилболд	Л.Уранцэцэг	2021 оны 08-р сарын 11-ний өдөр тендер зарласан. 08-р сарын 19-ний өдөр /08.25-09.02/ нээхэд материал ирээгүй тул дахин 09-р сарын 08-нд зарласан. 09-р сарын 16-нд нээхэд компани ирээгүй, 9-р сарын 17-нд дахин тендер зарласан. 9-р сарын 27-нд нээнэ.
21	Ус түгээх байр /31 дүгээр хороо/	31-р хороо	60.0	2021	60.0	Б.Мягмарсүрэн	Ж.Баясгалан	"Урал их" ХХК шалгарсан.
22	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 40 дүгээр хороо/	40-р хороо	60.0	2021	60.0	А.Батсайхан	Ж.Баясгалан	"Чандмань хонгор" ХХК шалгарсан.
23	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд гэрэлтүүлэг /СХД, 40 дүгээр хороо/	40-р хороо	60.0	2021	60.0	Э.Ууганцэцэг	Л.Бат-Уянга	Тендер зарлах шатанд.
24	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 42 дугаар хороо/	42-р хороо	100.0	2021	100.0	А.Батсайхан	Ж.Баясгалан	"Согриглүн" ХХК шалгарсан.
25	Камержуулалт /СХД, 43 дугаар хороо/	43-р хороо	40.0	2021	40.0	Б.Мягмарсүрэн	Ж.Баясгалан	2021 оны 8-р сарын 11-ний өдөр дахин тендер зарласан. 9-р сарын 13-ны өдөр нээсэн, үнэлэх шатанд.
26	Тохижилтын ажил /СХД, 43 дугаар хороо/	43-р хороо	40.0	2021	40.0	Б.Оргилболд	Л.Уранцэцэг	2021 оны 08-р сарын 10-ны өдөр дахин тендер зарласан. 08-р сарын 19-ний өдөр /08.25-09.02/ нээхэд материал ирээгүй тул 09-р сарын 08-нд зарласан. 09-р сарын 16-нд нээхэд материал ирээгүй, 9-р сарын 17-нд дахин тендер зарласан, 9-р сарын 27-нд нээнэ.
27	Ус түгээх байр /4ш/ /СХД, 24, 26 дугаар хороо/	24, 26-р хороо	300.0	2021	300.0	Э.Ууганцэцэг	Б.Ганзориг	"Зорь бүтээ" ХХК шалгарсан.
28	Гэр хорооллын гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил /СХД, 6, 24, 26, 35, 36, 41 дүгээр хороо/	6, 24, 26, 35, 36, 41-р хороо	500.0	2021	500.0	А.Батсайхан	М.Номин-Эрдэнэ	"Техникийн цогц шийдэл" ХХК шалгарсан.
<b>ДҮН:</b>			<b>2,400.0</b>		<b>2,400.0</b>			
<b>НИЙТ ДҮН:</b>			<b>22,775.0</b>		<b>6,775.0</b>			