

Хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын мэдээ.

2022.10.25

Д/д	Тухайн жилд хийгдэх ажил, үйлчилгээний нэр төрөл	Байршил	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	Үнэлгээний хороо байгуулсан захирамжийн дугаар	Хэрэгжих хугацаа	2022 онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Гүйцэтгэгч байгууллага	Тайлбар
Улсын төсөв								
1	Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Шинэ хороо" төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8, 11, 28 дугаар хороо/	8, 11, 28-р хороо	1,000.0	2022.01.17 А/30	2022-2023	60.0	Их эрч ХХК	Гэрээ баталгаажиг ирсэн.
2	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 37 дугаар хороо/	37-р хороо	4,600.0	2022.02.16 А/59	2022	920.0	Холчжинчин ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
3	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 43 дугаар хороо/	43-р хороо	2,882.8	2022.01.17 А/29	2022-2023	288.3	Их каркас констракшн ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
4	"Хүүхэд залуучуудын театр"-ын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	5-р хороо	5,000.0	2022.01.17 А/31	2022-2023	360.0		2022.9.30-нд тендер зарласан. 11-р сарын 1-нд нээнэ.
5	Усан спорт сургалтын төвийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	34-р хороо	10,000.0	2022.02.07 А/38	2022-2023	2,040.0	Ванхүү ХХК	Гэрээ баталгаажсан, эскиз зураг баталгаажсан, ажлын зураг БА, ББ бүрэн дуусч, экспертэд өгөхөөр бэлэн болсон, гадна ИШСүлжээний ажлын зургууд эхний шатанд явж байна. Барилгын улаан шугам тэг тэнхлэг тавигдан НМСанд оруулсан, Техникийн нөхцлүүдийг УБЦТС ТӨХК, ТЭЦ-4 станц, МХС ХХК, УСУГ-уудаас бүрэн авсан. Ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөл олгосон, газар шорооны ажил болон барилгын суурийн ажил бүрэн дууссан. Эхний ажлын гүйцэтгэл №01-ийг гүйцэтгэгч хянуулахаар гаргаж, хянан баталгаажуулан НЗДТГ-т хүргүүлсэн байна

6	Хорооны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 39, 43 дугаар хороо/	39, 43-р хороо	2,000.0	2022.02.07 А/39	2022	1,000.0	Алтан шар говь ХХ	Гэрээ баталгаажуулсан ирүүлсэн. Газрын чөлөөлөлт 39-р хороонд бүрэн дууссан, газрын бичиг баримт бэлэн болсон, Эскиз зураг баталгаажсан, УБЦТС ТӨХК, МХС ХХК аас Техникийн нөхцлүүд авагдсан, УСУГ-аас Техникийн нөхцлийг олгох боломжгүй тул өөрийн эх үүсвэрээр шийд гэсэн чиглэл ирсэн, Барилгын загвар /эскиз/ зураг батлагдсан, ажлын зураг төслийг эхлүүлсэн байна, Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгогдсон. СХД-ийн 43-р хороо барилга барих газар чөлөөлөлтийн ажил НГЗБ Албан дээр байна. Одоогоор бүрэн чөлөөлөгдөж дуусаагүй бна. Эскиз зураг батлагдсан. Газрын бичиг баримт гараагүй тул Техникийн нөхцөл хүсэх боломж бүрдэхгүй удааширч байна
ДҮН:			25,482.8			4,668.30		
Нийслэлийн төсөв								
1	Соёлын ордны авто зам, зогсоол, тайзны технологи угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	5-р хороо	1,696.6	2022.02.16 А/60	2022	1,696.6	Баян-Өлзийт Зам ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
2	Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн Цэргийн хотхон орчим ХЕТ-2013-8 багцын "А" хэсэгчилсэн талбай (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо)	20-р хороо	10,000.0		2022-2023	4,000.0		2022.9.22-нд тендер зарласан. 10-р сарын 24-нд нээнэ.
3	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо/	18-р хороо	5,000.0			1,000.0		2022.9.27-нд тендер зарласан. 10-р сарын 28-нд нээнэ.
4	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо/	33-р хороо	3,220.0	НЗД А/126 2022.02.16 А/61 2022.07.26 А/451	2022-2023	1,370.0	Мөнхбаян-Эрдэнэ ХХК	НЗДТГ-т Гэрээ баталгаажуулахаар хүргүүлсэн.
5	Жишиг гудамж болгон тохижуулах ажил (СХД, 8, 9, 10, 11, 25, 28, 40, 42 дугаар хороо)	-	800.0	2022.03.18 А/132	2022	800.0	Прогресс интер медишн ХХК	НЗДТГ Гэрээ баталгаажуулахаар явуулсан. Зураг төсөл хийгдэж байгаа, 50%-тай явагдаж байна, зураг төсөл дуусаагүй ажил эхлээгүй байгаа

6	Гэрэлтүүлгийн ажил (СХД, 41 дүгээр хороо)	41-р хороо	200.0	2022.03.18 A/131 2022.06.07 A/314	2022	200.0	ДМТМ Трөйд ХХК	НЗДТГ-т Гэрээ баталгаажуулахаар хүргүүлсэн. Зураг төсөл хийгдэж байна
7	Хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил (СХД, 26, 41 дүгээр хороо)	26, 41-р хороо	200.0	2022.03.18 A/131 2022.06.07 A/314		200.0	Чандмань хонгор ХХК	НЗДТГ-т Гэрээ баталгаажуулсан, Зураг төсөл хийгдэж байгаа
8	Төмөр зам доогуурх авто замын нүхэн гарцын ажил	32-р хороо	600.0	НЗД 2022.06.15 A/810	2022	600.0		2022 оны 08 дугаар сарын 26-эд зарлаж 9 дүгээр сарын 27-нд нээж үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн байгууллага санал ирүүлээгүй тул 10-р сарын 14-нд дахин тендер зарласан 11-р сарын 16-нд нээнэ.
9	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 41 дүгээр хороо/	41-р хороо	2,800.0	НЗД 2022.07.01 A/946	2022-2023	800.0		2022.08.29-нд тендер зарласан. 9-р сарын 30-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. 10-р сарын 4-нд дахин зарласан. 11-р сарын 04-нд нээнэ.
10	Төвийн бүсийн хөгжлийн төв /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30 дугаар хороо/	30-р хороо	1,683.4	НЗД 2022.07.01 A/946	2022-2023	500.0		Үнэлгээний хорооны захирамж 8-р сарын 15-нд албажсан. Тендер зарлах шатанд.
11	Цэцэрлэийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 101 дүгээр цэцэрлэг)	-	120.0	НЗД 2022.08.04 A/1029	2022	120.0		2022.09.02-нд тендер зарласан. 10-р сарын 03-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. 10-р сарын 05-нд дахин зарласан. 11-р сарын 04-нд нээнэ.
12	188 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	-	55.1	НЗД 2022.08.04 A/1029	2022	55.1		2022.8.19-нд тендер зарласан. 8-р сарын 29-нд нээж үнэлсэн. 4 багцаас 3 багцад гүйцэтгэгч шалгарсан. 1 багцыг дахин 10-р сарын 6-нд дахин зарласан 10-р сарын 17-нд нээнэ.
13	244 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	-	68.4	НЗД 2022.08.04 A/1029	2022	68.4		2022.8.18-нд тендер зарласан. 8-р сарын 26-нд нээж үнэлсэн. 4 багцаас 3 багцад гүйцэтгэгч шалгарсан. 3.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1 багцын техникийн тодохойлолтод өөрчлөлт оруулсныг дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албанаас шууд худалдан авалт хийх тухай албан бичгийг ирүүлсэн.
14	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 79 дүгээр цэцэрлэг)	-	11.3	НЗД 2022.08.04 A/1029	2022	11.3		Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд.
15	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 271 дүгээр цэцэрлэг)	-	45.0	НЗД 2022.08.04 A/1029	2022	45.0		10-р сарын 21-нд нээж үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарлах шатанд.
16	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 188 дугаар цэцэрлэг)	-	49.0	НЗД 2022.08.04 A/1029	2022	49.0		10-р сарын 21-нд нээж үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарлах шатанд.

17	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 156 дугаар цэцэрлэг)	-	50.0	НЗД 2022.08.04 А/1029	2022	50.0		Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд.
18	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 112 дугаар цэцэрлэг)	-	80.0	НЗД 2022.08.04 А/1029	2022	80.0	Түмэн наяд хайрхан ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
19	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 113 дугаар цэцэрлэг)	-	85.0	НЗД 2022.08.04 А/1029	2022	85.0	ОДБДН ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
20	111 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		41.3	НЗД 2022.09.26 А/1231	2022	41.3	Чиглэл ХХК	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд.
21	156 дугаа цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		67.4	НЗД 2022.09.26 А/1231	2022	67.4	Чиглэл ХХК	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд.
22	148, 158 дугаар гэр цэцэрлэг, 188 дугаар гэр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		57.2	НЗД 2022.09.26 А/1231	2022	57.2	Чиглэл ХХК	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд.
23	260, 263, 269, 84 дүгээр гэр цэцэрлэгүүдийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		63.3	НЗД 2022.09.26 А/1231	2022	63.3		2022 оны 10-р сарын 05-нд тендер зарлаж 13-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. 11-р сарын 26-нд дахин зарлахаар төлөвлөсөн.
24	271 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		41.8	НЗД 2022.09.26 А/1231	2022	41.8	Чиглэл ХХК	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд.
25	80 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		41.3	НЗД 2022.09.26 А/1231	2022	41.3	Чиглэл ХХК	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд.
26	81 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		41.3	НЗД 2022.09.26 А/1231	2022	41.3	Чиглэл ХХК	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд.
27	84 дүгээр цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		63.3	НЗД 2022.09.26 А/1231	2022	63.3		2022 оны 10-р сарын 05-нд тендер зарлаж 13-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. 11-р сарын 26-нд дахин зарлахаар төлөвлөсөн.
28	84 дүгээр цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		10.2	НЗД 2022.09.26 А/1231	2022	10.2		Шууд худалдан авалт хийх.
29	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Сонгинохайрхан дүүрэг, 156, 148, 84, 269, 188, 158, 263, 260, 271, 111, 81, 80 дугаар цэцэрлэг/		36.0	НЗД 2022.09.26 А/1231	2022	36.0		2022 оны 10-р сарын 05-нд тендер зарлаж 13-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. 11-р сарын 26-нд дахин зарлахаар төлөвлөсөн.
30	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо, 269 дүгээр цэцэрлэг)	5-р хороо	24.1	НЗД 2022.09.05 А/1149	2022	24.1		Ажлын хэсгийн захирамж албажих шатанд.
31	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо, 84 дүгээр цэцэрлэг)	6-р хороо	60.3	НЗД 2022.09.05 А/1149	2022	60.3		Ажлын хэсгийн захирамж албажих шатанд.

32	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо, 188 дугаар цэцэрлэг)	33-р хороо	48.3	НЗД 2022.09.05 А/1149	2022	48.3		Ажлын хэсгийн захирамж албажих шатанд.
33	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо, 156 дугаар цэцэрлэг)	27-р хороо	84.4	НЗД 2022.09.05 А/1149	2022	84.4		Ажлын хэсгийн захирамж албажих шатанд.
34	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 41 дүгээр хороо, 158 дугаар цэцэрлэг)	41-р хороо	84.4	НЗД 2022.09.05 А/1149	2022	84.4		Ажлын хэсгийн захирамж албажих шатанд.
35	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 36 дугаар хороо, 263 дугаар цэцэрлэг)	36-р хороо	24.1	НЗД 2022.09.05 А/1149	2022	24.1		Ажлын хэсгийн захирамж албажих шатанд.
36	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 36 дугаар хороо, 260 дугаар цэцэрлэг)	36-р хороо	24.1	НЗД 2022.09.05 А/1149	2022	24.1		Ажлын хэсгийн захирамж албажих шатанд.
ДҮН:			20,716.6			8,866.6		
Нийслэлийн төсөв /дамжих/								
1	Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн хуучин барилгыг хүүхдийн цэцэрлэгийн зориулалтаар засварлан тохижуулах	19-р хороо	638.8	2021.11.26 А/666 2022.01.17 А/09	2021-2022	300.0	Жавхлан хүслэн ХХК	Гэрээ баталгаажуулсан. Зураг төсөл хийгдэж, Магадлалаар орсон байгаа, буулгалтын ажил явагдаж байгаа
Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сан								
1	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-1 (СХД) Гэрэлтүүлэг	42-р хороо	200.0	2022.02.16 А/58	2022	200.0	Энержи комплекс ХХК	Гэрээ сунгасан, ажил хүлээлгэн өгөх мэдэгдэл ирүүлсэн, комисс ажиллах шатанд.
2	Цэцэрлэгт хүрээлэн (СХД, 28 дугаар хороо, Ногоон чулуут 10 дугаар гудамж)	28-р хороо	100.0	2022.02.16 А/62	2022	100.0	Прогресс интер медишн ХХК	Гэрээ баталгаажуулсан ирүүлсэн. Зураг төслийн ажил зөвшилцөх шатанд явагдаж байна.
3	Гэрэлтүүлэг (СХД, 42 дугаар хороо)	42-р хороо	40.0	2022.07.26 А/453	2022	40.0		Оргилт Од ХХК зураг төсөв хийж байна.
4	Автобусны буудал барьж, тохижуулах (СХД, 9 дугаар хороо)	9-р хороо	60.0	2022.02.16 А/62	2022	60.0	Өндөр буянт хайрхан ХХК	2022 оны 8-р сарын 10-ны өдөр дахин тендер зарласан, 8-р сарын 26-ны өдөр нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. 9-р сарын 7-нд дахин зарласан 9-р сарын 26-нд нээж үнэлсэн.
5	Гэрэлтүүлгийн ажил (СХД, 24 дүгээр хороо)	24-р хороо	200.0	2022.02.16 А/58 2022.06.07 А/314	2022	200.0	ДМТМ Трейд ХХК	НЗТГ Гэрээ баталгаажуулсан, ажлын зураг хийгдэж байгаа.
6	Гэрэлтүүлгийн ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	1-р хороо	100.0		2022	100.0		Оргилт Од ХХК зураг төсөв хийж байна.
7	Гэрэлтүүлгийн ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 дугаар хороо)	2-р хороо	100.0		2022	100.0		Оргилт Од ХХК зураг төсөв хийж байна.

8	Гэрэлтүүлгийн ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо)	22-р хороо	100.0		2022	100.0		Оргилт Од ХХК зураг төсөв хийж байна.
9	Ус түгээх байр (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)	33-р хороо	160.0		2022	160.0		ХБХГ-аас даалгавар хүлээгдэж байна.
10	Цахилгаан хангамжийн ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 35 дугаар хороо)	35-р хороо	140.0		2022	140.0		
Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сан /дамжих/								
1	Тохижилтын ажил /СХД, 7 дугаар хороо/	7-р хороо	20.0	-	2021	20.0		Өсөн үржих ХХК зураг, төсөвт өөрчлөлт оруулж өгөх асуудал хүлээгдэж байна.
2	Тоглоомын талбай байгуулах (СХД, 8 дугаар хороо)	8-р хороо	40.0	-	2021	40.0		Оргилт цамхаг ХХК зураг төсвийг хийж байна.
3	151 дүгээр сургуулийн урд 3 айлын газар чөлөөлж авто зогсоол барих /СХД, 9 дүгээр хороо/	9-р хороо	40.0	2022.04.12 А/175	2021	40.0		Төсөвт өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг зураг төсөв зохиогчид хүргүүлсэн.
4	Ус зайлуулах суваг /СХД, 11 дүгээр хороо/	11-р хороо	120.0	2021.06.28 А/419	2021	120.0		Зураг, төсөв хийх шатанд.
5	Нийтийн эзэмшлийн шороон замын засвар шинэчлэл /СХД, 31 дүгээр хороо/	31-р хороо	20.0	2021.07.26 А/453	2021	20.0		Зураг төсөв хийгдэж байна.
6	Тохижилтын ажил /СХД, 43 дугаар хороо/	43-р хороо	40.0	2021.07.07 А/433	2021	40.0		Оргилт цамхаг ХХК зураг төсвийг хийж байна.
7	Ундны усны худаг худалдан авах /СХД, 23 дугаар хороо/	23-р хороо	55.0	2021.11.16 А/666	2021	55.0	ЖЖ цахиур ХХК	Өөрчлөх хүсэлтийг НЗДТГ-т хүргүүлсэн хариу ирээгүй байна.
8	Авто машины зогсоол байгуулах (СХД, 20 дугаар хороо)	20-р хороо	50.0	2021.07.26 А/453	2019-2022	50.0		Зураг төсөв хийгдэж байна.
9	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /33-р хороо/	33-р хороо	90.0					Оргилт цамхаг ХХК зураг төсвийг хийж байна.
Дүүргийн Орон нутгийн төсөв								
1	Техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах төсөлд/	-	355,000.0	2022.01.17 А/11	2022	355,000.0	Ганбүрэн ХХК	Дууссан.
2	Тусгай зориулалтын техник худалдан авах /Үерийн ус зайлуулах помп/	-	70,000.0	2022.01.17 А/10	2022	70,000.0	Артэрэгч ХХК	Дууссан.
3	Гэрлэх ёслолын өргөөний тохижилтын ажил	-	230,000.0		2022	230,000.0	Өндөр хаан ергөө ХХК	Гэрээ байгуулах шатанд.
4	Гэр хорооллын гудамж зам талбайг тэгшлэх техник хэрэгсэл худалдан авах		2,000,000.0	2022.07.26 А/450	2022	2,000,000.0	Жиндинсэн ХХК	Дууссан.

5	Хог тээврийн авто машин худалдан авах		2,000,000.0	2022.07.26 A/450	2022	2,000,000.0		2 багц болгон 2022.09.06-нд тендер зарласан 10-р сарын 10-нд нээж үнэлсэн. 1 багц шалгарсан. 1 багц дахин зарлах шатанд.
6	Техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах төсөлд/		500,000.0	2022.07.04 A/420	2022	500,000.0	Ганбүрэн ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
7	Гудамж талбайн камержуулалт хийх ажил		221,500.0		2022	221,500.0		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т хандана.
8	Усан сан барих ажил /23 дугаар хороо/		80,000.0	2022.07.26 A/452	2022	80,000.0		Усан сан барих газрыг нөхөх олговортойгоор чөлөөлөхөөр шийдвэрлэсэн.
9	Усан сан барих ажил /33 дугаар хороо/		80,000.0	2022.07.26 A/452	2022	80,000.0		ХБХГ-аас даалгавар хүлээгдэж байна.
10	Цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх /78, 91, 92, 99, 101, 112, 118, 119 дүгээр цэцэрлэг/		300,000.0	2022.07.26 A/449	2022	300,000.0		Ажил гүйцэтгэх шатанд.
11	Цэцэрлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил /24 дүгээр хороо/		80,000.0		2022	80,000.0		-
12	Ус зайлуулах шугам хоолой тавих ажил /5 дугаар хороо/		800,000.0		2022	800,000.0		Дүүргийн ИТХ-ын тогтоолын хавсралтад нэршлийг өөрчлүүлж батлуулах шаардлагатай.
13	Амралт цогцолборын газрын барилгын зөрүү		148,600.0		2022	148,600.0		-
14	Хог тээврийн авто машины зөрүү		60,000.0		2022	60,000.0		-
15	Газар чөлөөлөлт		300,000.0		2022	300,000.0		-
16	Амралт цогцолборын газарт хашаа хийх ажил		19,680.0		2022	19,680.0		Дууссан.
17	Ахмадын хөгжлийн төвд хашаа хайс, хөрөнгө оруулалт		19,412.0		2022	19,412.0		Дууссан.
18	Стрийд фүүд төсөл		800,000.0		2022	800,000.0		Оргил цамхаг ХХК эскиж зураг хийж байна.
			8,064,192.0	-		8,064,192.0		
Дүүргийн Орон нутгийн төсөв /дамжих/								
1	Эрүүл мэндийн төвд автомашин худалдан авах	-	70.0	2021.11.16 A/670	2021-2022	70.0	Ди Пирамид ХХК	Дууссан.
2	Нэгдсэн эмнэлэгт хөшиг суурилуулах	-	66.0	2021.11.16 A/669	2021-2022	66.0	Алтангэрэл шим ХХК	Дууссан.
3	270 дугаар цэцэрлэгт генератор худалдан авах	-	80.0	2021.11.16 A/668	2021-2022	80.0	Хосханхөхий ХХК	Дууссан.
4	Хог тээврийн автомашин худалдан авах	-	550.0	2021.11.16 A/667	2021-2022	550.0	Батсээр ХХК	Дууссан.

5	Дүүргийн Тамгын газрын Иргэний танхимыг тохижуулах	-	70.7	2021.11.16 А/667	2021-2022	70.7	Би кей би Коснтракшн ХХК	Дууссан.
6	Дүүргийн Тамгын газрын иргэний танхимд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах	-	56.6	2021.11.16 А/667	2021-2022	56.6	Хашхан ХХК	Дууссан.
Дүүргийн ОНХС /шинэ/								
1	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	1 дүгээр хороо	79.5	2022.02.23 А/81	2022	79.5	Инерци ХХК	Дууссан.
2	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	2 дугаар хороо	56.5	2022.02.23 А/81	2022	56.5	Энгүүмэл Эрчим ХХК	Дууссан.
3	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		9.2	-	2022	9.2	Сигнет уул ХХК	Дууссан.
4	Явган хүний гүүрэн гарц	3 дугаар хороо	69.6	2022.02.23 А/78, А/255	2022	69.6		Дууссан.
5	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	4 дүгээр хороо	50.4	2022.02.23 А/82	2022	50.4		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т хандана.
6	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.4	-	2022	15.4	Арвайн тал инспекшн ХХК	Дууссан.
7	Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах	5 дугаар хороо	56.0	2022.02.23 А/79	2022	56.0	Би Кэй Би кострактшн ХХК	Дууссан.
8	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		9.8	-	2022	9.8	Эм жи эл ди ар ХХК	Дууссан.
9	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	6 дугаар хороо	35.5	2022.02.23 А/80	2022	35.5	Өндөр буянт хайрхан ХХК	Дууссан.
10	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх		30.3	2022.02.23 А/81	2022	30.3	Хустайн шил ХХК	Дууссан.
11	Гудамж талбайн хаягжуулалт		22.0	2022.02.23 А/80	2022	22.0	Геомэп ХХК	Дууссан.
12	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	7 дугаар хороо	20.0	-	2022	20.0	Эм жи эл ди ар ХХК	Дууссан.
13	Өрхийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл		16.8	-	2022	16.8	Бродер медимдорт ХХК	Дууссан.
14	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	8 дугаар хороо	57.3	2022.02.23 А/82	2022	57.3		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т хандана.
15	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		9.4	-	2022	9.4		Дууссан.
16	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	9 дүгээр хороо	5.3	-	2022	5.3	Гэрэгэ киоск ХХК	Киоск ХХК эхний ээлжинд 3 хороонд суурилуулах боломжтой тухай мэдэгдсэн. Гэрээ албажих шатанд.
17	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	10 дугаар хороо	70.0	2022.02.23 А/80	2022	70.0	Голден иигл стар ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
18	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		3.5	-	2022	3.5	Гэрэгэ киоск ХХК	Киоск ХХК эхний ээлжинд 3 хороонд суурилуулах боломжтой тухай мэдэгдсэн. Гэрээ албажих шатанд.
19	Явган хүний гүүрэн гарц	11 дүгээр хороо	65.8	2022.02.23 А/78, А/255	2022	65.8	Би кей би Коснтракшн ХХК	Дууссан.

20	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	12 дугаар хороо	40.0	2022.02.23 A/80	2022	40.0	Голден Ийгл СтарХХК	Дууссан.
21	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		25.8	2022.02.23 A/78, A/255	2022	25.8	Эко ланд менежмент ХХК	Дууссан.
22	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	13 дугаар хороо	15.2	2022.02.23 A/82	2022	15.2		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т хандана.
23	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	-	2022	20.0	Бодь электроникс ХХК	Дууссан.
24	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт		30.5	2022.02.23 A/80	2022	30.5		2022.9.23-нд тендер зарласан. 10-р сарын 05-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарласан 10-р сарын 13-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарласан.
25	Явган хүний зам, талбайн тохижилт	14 дүгээр хороо	45.8	2022.02.23 A/78, A/255	2022	45.8	ОДБДН ХХК	Дууссан.
26	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	-	2022	20.0	Сондор гэрэлтүүлэг ХХК	Дууссан.
27	Авто машины зогсоол байгуулах	15 дугаар хороо	50.3	2022.02.23 A/79	2022	50.3	Прогресс интер медишн ХХК	Дууссан.
28	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.5	-	2022	15.5	Онч лаб ХХК	Дууссан.
29	Явган хүний зам, талбайн тохижилт	16 дугаар хороо	59.2	2022.02.23 A/78, A/255	2022	59.2	ОДБДН ХХК	Дууссан.
30	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		6.6	-	2022	6.6	Бүст цамхаг констракшн ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
31	Авто машины зогсоол байгуулах	17 дугаар хороо	35.1	2022.02.23 A/80	2022	35.1		Оргил цамхаг ХХК зураг төсвийг хийж байна.
32	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		10.5	-	2022	10.5		Дууссан. Комиссын акт баталгаажих шатанд.
33	Авто машины зогсоол байгуулах	18 дугаар хороо	67.8	2022.02.23 A/79	2022	67.8	Монгол туургатны зам ХХК	Дууссан.
34	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	19-р хороо	48.2	2022.02.23 A/81	2022	48.2	Кон арч ХХК	Дууссан.
35	Авто машины зогсоол, явган хүний зам байгуулах	20 дугаар хороо	73.0	2022.02.23 A/79	2022	73.0	Прогресс интер медишн ХХК	Дууссан.
36	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	21 дүгээр хороо	47.3	2022.02.23 A/81	2022	47.3	Эволва ХХК	Дууссан.
37	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		18.5	-	2022	18.5	Мөнгөнбат трейд ХХК	Дууссан.
38	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	22 дугаар хороо	70.0	2022.02.23 A/80	2022	70.0	Сэцфлорис ХХК	Дууссан.
39	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	23 дугаар хороо	50.4	2022.02.23 A/82	2022	50.4		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т хандана.
40	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.4	-	2022	15.4	Өбино ХХК	Дууссан.
41	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	24 дүгээр	60.8	2022.02.23 A/81	2022	60.8	Кон арч ХХК	Дууссан.

42	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	хороо	4.9	-	2022	4.9	Есүй ордон ХХК	Дууссан.
43	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	25 дугаар хороо	5.0	-	2022	5.0	Гэрэгэ киоск ХХК	Киоск ХХК эхний ээлжинд 3 хороонд суурилуулах боломжтой тухай мэдэгдсэн. Гэрээ албажих шатанд.
44	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	26 дугаар хороо	81.1	2022.02.23 А/81	2022	81.1	Инерци ХХК	Дууссан.
45	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	27 дугаар хороо	56.8	2022.02.23 А/80	2022	56.8	Ихрийн бууц ХХК	Дууссан.
46	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		8.9	-	2022	8.9	Элгэн сэтгэл ХХК	Дууссан.
47	Нийтийн эзэмшлийн талбайд амралт чөлөөт цаг өнгөрүүлэх талбай байгуулах	28 дугаар хороо	55.0	2022.02.23 А/80	2022	55.0	Плант пэйк ХХК	Дууссан.
48	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		10.8	-	2022	10.8	Оксо ХХК	Дууссан.
49	Авто машины зогсоол байгуулах	29 дүгээр хороо	45.0	2022.02.23 А/79	2022	45.0	Прогресс интер медишн ХХК	Дууссан.
50	Явган хүний зам талбайн тохижилт		22.2	2022.02.23 А/78, А/255	2022	22.2		Өсөн үржих ХХК зураг, төсөвт өөрчлөлт оруулж өгөх асуудал хүлээгдэж байна.
51	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		3.5	-	2022	3.5	Гэрэгэ киоск ХХК	Киоск ХХК эхний ээлжинд 3 хороонд суурилуулах боломжтой тухай мэдэгдсэн. Гэрээ албажих шатанд.
52	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	30 дугаар хороо	50.0	2022.02.23 А/80	2022	50.0	Электро плас ХХК	Дууссан.
53	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.8	-	2022	15.8	Нар хүслийн хотхон ХХК	Дууссан.
54	Нийтийн эзэмшлийн талбайд амралт чөлөөт цаг өнгөрүүлэх талбай байгуулах	31 дүгээр хороо	50.0	2022.02.23 А/80	2022	50.0	Тэнгэрийн модон багана ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
55	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.8	-	2022	15.8	Моок дизайн инженеринг ХХК	Дууссан.
56	Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах	32 дугаар хороо	67.3	2022.02.23 А/79	2022	67.3		2022.9.28-нд тендер зарласан. 10-р сарын 10-нд нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. 10-р сарын 26-нд дахин зарлана.
57	Гудамж талбайн хаягжуулалт	33 дугаар хороо	87.0	2022.02.23 А/80	2022	87.0	Эко ланд менежмент ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
58	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	34-р хороо	10.4	-	2022	10.4	Оффис мэйт сапплайер ХХК	Дууссан.
59	Гудамж талбайн хаягжуулалт	35 дугаар хороо	12.9	-	2022	12.9	Тосон бэх ХХК	Дууссан.
60	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт		35.0	2022.02.23 А/80	2022	35.0	Төгс хурц консалтинг ХХК	Дууссан.
61	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		17.9	-	2022	17.9	Вэбтүүн ХХК	Дууссан.
62	Шороон замын засвар, шинэчлэлт	36 дугаар хороо	43.6	2022.02.23 А/79	2022	43.6	Этүгэн жим ХХК	Дууссан.
63	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх		39.4	2022.02.23 А/81	2022	39.4	Инерци ХХК	Дууссан.

64	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	37 дугаар хороо	40.3	2022.02.23 А/82	2022	40.3		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т хандана.
65	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх		21.8	2022.02.23 А/81	2022	21.8	Чандмань хонгор ХХК	Дууссан.
66	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		3.6	-	2022	3.6	Ирмүүн төгс хөгжил ХХК	Дууссан.
67	Автобусны буудлын тохижилт /3 байршилд/	38 дугаар хороо	44.1	2022.02.23 А/79	2022	44.1	Өндөр буянт хайрхан ХХК	Дууссан. Комиссын акт баталгаажих шатанд.
68	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		21.6	2022.02.23 А/78, А/255	2022	21.6	Эко ланд менежмент ХХК	Дууссан.
69	Гудамж талбайн хаягжуулалт	39 дүгээр хороо	23.7	2022.02.23 А/80	2022	23.7	Геомэп ХХК	Дууссан.
70	Нэг цонхны үйлчилгээний танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах		42.1	2022.02.23 А/78, А/255	2022	42.1	Эко ланд менежмент ХХК	Дууссан.
71	Шороон замын засвар, шинэчлэлт	40 дүгээр хороо	49.4	2022.02.23 А/79	2022	49.4	Этүгэн жим ХХК	Дууссан.
72	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		16.4	-	2022		Ижил цагаан сүлд ХХК	Дууссан.
73	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	41 дүгээр хороо	86.8	2022.02.23 А/81	2022		Эволва ХХК	Дууссан.
74	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	42 дугаар хороо	45.8	2022.02.23 А/80	2022	45.8	Өндөр буянт хайрхан ХХК	Дууссан.
75	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	-	2022	20.0	Ихэр гурван хайрхан ХХК	Дууссан.
76	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	43 дугаар хороо	45.8	2022.05.17 А/265	2022	45.8	Мөнх тэнгэрийн гүрэн ХХК	Дууссан.
77	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	-	2022	20.0	Ижил цагаан сүлд ХХК	Дууссан.
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сан /дамжих/								
1	Тохижилт, хөрөнгө оруулалтын ажил /21 дүгээр хороо/	21-р хороо	35.0	2022.05.17 А/265	2021-2022	35.0	Эволва ХХК	Дууссан.
2	Тохижилтын ажил /3 дугаар хороо/	3-р хороо	60.0	2021.11.16 А/662	2021-2022	60.0	Тэнгэрийн модон багана ХХК	Дууссан.
3	Тохижилтын ажил /28 дугаар хороо/	28-р хороо	40.0	2021.11.16 А/662	2021-2022	40.0		Оргил цамхаг ХХК зураг төсвийг хийж байна.

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС