

**Хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын мэдээ.**

2022.11.30

Д/д	Тухайн жилд хийгдэх ажил, үйлчилгээний нэр төрөл	Байршил	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	Хэрэгжих хугацаа	2022 онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Гүйцэтгэгч байгууллага	Тайлбар
<b>Улсын төсөв</b>							
1	Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Шинэ хороо" төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8, 11, 28 дугаар хороо/	8, 11, 28-р хороо	1,000.0	2022-2023	60.0	Их эрч ХХК	2023 онд дамжин хэрэгжихээр 939.2 сая төг батлагдсан.
2	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 37 дугаар хороо/	37-р хороо	4,600.0	2022	920.0	Холчжинчин ХХК	2023 онд дамжин хэрэгжихээр 3674.6 сая төг батлагдсан.
3	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 43 дугаар хороо/	43-р хороо	2,882.8	2022-2023	288.3	Их каркас констракшн ХХК	2023 онд дамжин хэрэгжихээр 2509.9 сая төг батлагдсан.
4	"Хүүхэд залуучуудын театр"-ын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	5-р хороо	5,000.0	2022-2023	360.0		2022.9.30-нд 9 багц болгон тендер зарлаж 11-р сарын 1-нд нээсэн. 2 багцад гүйцэтгэгч хүсэлт ирүүлсэн. 7 багцыг 11-р сарын 10-нд дахин зарласан. 2023 онд 4640.0 сая төг батлагдсан.
5	Усан спорт сургалтын төвийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	34-р хороо	10,000.0	2022-2023	2,040.0	Ванхүү ХХК	2022-2024 онд дамжин хэрэгжихээр төсөвт тусгагдсан. 2023 онд санхүүжих дүн 3207.0 сая төгрөг
6	Хорооны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 39, 43 дугаар хороо/	39, 43-р хороо	2,000.0	2022	1,000.0	Алтан шар говь ХХ	2023 онд дамжин хэрэгжихээр төсөвт тусгагдсан. 2023 онд санхүүжих дүн 898.1 сая төгрөг.
<b>ДҮН:</b>			<b>25,482.8</b>		<b>4,668.30</b>		
<b>Нийслэлийн төсөв</b>							

1	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Соёлын ордны барилгын зам зогсоол БАГЦ-1 /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, /5 дугаар хороо/	5-р хороо	1,696.6	2022	1,696.6	Баян Өлзийт зам ХХК 99097372	Үндсэн барилгын үерийн болон хөрсний ус зайлуулах ажлын зураг төсөл "ЭМ Даблью ТИ" ХХК-д боловсруулж байгаа ба "Авто зогсоол, зам талбай" нь үерийн ус зайлуулах системийн трасстай давхцсаны улмаас 2022 оны 05-р сараас хойш Соёлын яамны Хөрөнгө оруулалтын газраас ажлыг түр хойшлуулсан, үерийн ус зайлуулах системийн зураг боловсруулагдаж, мэргэжлийн байгууллагуудтай зөвшилцөж байгаа болно.Он дамжихаар байгаа болно.
2	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Соёлын ордны барилгын зам зогсоол, тайзны технологи угсралтын ажил-БАГЦ-2 /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	5-р хороо	1,696.6	2022	1,696.6	Силикон Арт Дизайн ХХК	НЗДТГ-т Гэрээ баталгаажуулсан, Зураг төсөл хийгдэж байгаа, он дамжихаар болсон тул НЗДТГ-д Дүүргийн ЗДТГ-аас санал оруулсан
3	Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн Цэргийн хотхон орчим ХЕТ-2013-8 багцын "А" хэсэгчилсэн талбай (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо)	20-р хороо	10,000.0	2022-2023	4,000.0	Вилл Вэст ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан гэрээ байгуулах шатанд.
4	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо/	18-р хороо	5,000.0	2022-2023	1,000.0		2022.9.27-нд тендер зарласан. 10-р сарын 28-нд нээж үнгэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. 11-р сарын 15-нд дахин зарласан. 12-р сарын 19-нд нээнэ.
5	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо/	33-р хороо	3,220.0	2022-2023	1,370.0	Мөнхбаян-Эрдэнэ ХХК	НЗДТГ-т Гэрээ баталгаажуулсан, Зураг төсөл хийгдэж байна.
6	Жишиг гудамж болгон тохижуулах ажил (СХД, 8, 9, 10, 11, 25, 28, 40, 42 дугаар хороо)	-	800.0	2022	800.0	Прогресс интер медишн ХХК	Ажил эхлүүлсэн. 2023 онд дамжин хэрэгжинэ.

7	Гэрэлтүүлгийн ажил (СХД, 41 дүгээр хороо)	41-р хороо	200.0	2022	200.0	ДМТМ ТРЕЙД ХХК 99116742, 88110354	Зураг төсөл батлагдаж ирүүлсэн тул гэрэлтүүлгийн ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Гэрэлтүүлгийн шон суурилуулах ажил хийгдэж байна.
8	Хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил (СХД, 26, 41 дүгээр хороо)	26, 41-р хороо	200.0		200.0	Чандмань хонгор ХХК	Ажлын зураг төсөл батлагдах шатанд явж байна
9	Төмөр зам доогуурх авто замын нүхэн гарцын ажил	32-р хороо	600.0	2022	600.0		2022 оны 08 дугаар сарын 26-эд зарлаж 9 дүгээр сарын 27-нд нээж үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн байгууллага санал ирүүлээгүй тул 10-р сарын 14-нд дахин тендер зарласан 11-р сарын 16-нд нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. 11-р сарын 23-нд дахин зарласан 12-р сарын 26-нд нээнэ.
10	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 41 дүгээр хороо/	41-р хороо	2,800.0	2022-2023	800.0	Инерци ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Гэрээ байгуулах шатанд.
11	Төвийн бүсийн хөгжлийн төв /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30 дугаар хороо/	30-р хороо	1,683.4	2022-2023	500.0		Үнэлгээний хорооны захирамж 8-р сарын 15-нд албажсан. Тендер зарлах шатанд.
12	Цэцэрлэйн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 101 дүгээр цэцэрлэг)	-	120.0	2022	120.0		2022.09.02-нд тендер зарласан. 10-р сарын 03-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. 10-р сарын 05-нд дахин зарласан. 11-р сарын 04-нд нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй 11-р сарын 16-нд дахин зарласан 12-р сарын 19-нд нээнэ.
13	188 дугаар цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	-	55.1	2022	55.1	Интервоолд ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Ажил гүйцэтгэх шатанд.

14	244 дүгээр цэцэрлэгийн түрээсийн байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	-	68.4	2022	68.4		2022.8.18-нд тендер зарласан. 8-р сарын 26-нд нээж үнэлсэн. 4 багцаас 3 багцад гүйцэтгэгч шалгарсан. 3.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1 багцын техникийн тодохойлолтод өөрчлөлт оруулсныг дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албанаас шууд худалдан авалт хийх тухай албан бичгийг ирүүлсэн.
15	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 79 дүгээр цэцэрлэг)	-	11.3	2022	11.3		Шууд худалдан авалт хийх.
16	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 271 дүгээр цэцэрлэг)	-	45.0	2022	45.0	Эко энерги ресурс ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Гэрээ байгуулах шатанд.
17	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 188 дугаар цэцэрлэг)	-	49.0	2022	49.0	Эко энерги ресурс ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Гэрээ байгуулах шатанд.
18	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 156 дугаар цэцэрлэг)	-	50.0	2022	50.0	Би кей би Коснтракшн ХХК	2022.11.18-нд тендер зарласан. 11-р сарын 25-нд нээж үнэлсэн. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд.
19	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 112 дугаар цэцэрлэг)	-	80.0	2022	80.0	Түмэн наяд хайрхан ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
20	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 113 дугаар цэцэрлэг)	-	85.0	2022	85.0	ОДБДН ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
21	111 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		41.3	2022	41.3	Чиглэл ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Ажил гүйцэтгэх шатанд.
22	156 дугаар цэцэрлэгийн 1, 2 дугаар байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		67.4	2022	67.4	Чиглэл ХХК Баянсумъяа ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
23	148, 158 дугаар гэр цэцэрлэг, 188 дугаар гэр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		57.2	2022	57.2	Чиглэл ХХК	2022.11.15-нд дахин зарласан. 23-нд нээхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарлах шатанд.
24	260, 263, 269, 84 дүгээр гэр цэцэрлэгүүдийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		63.3	2022	63.3	Баянсумъяа ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
25	271 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		41.8	2022	41.8	Чиглэл ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Ажил гүйцэтгэх шатанд.
26	80 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		41.3	2022	41.3	Чиглэл ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Ажил гүйцэтгэх шатанд.

27	81 дүгээр өргөө цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		41.3	2022	41.3	Чиглэл ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Ажил гүйцэтгэх шатанд.
28	84 дүгээр цэцэрлэгийн А байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		63.3	2022	63.3		2022 оны 10-р сарын 05-нд тендер зарлаж 13-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. 10-р сарын 26-нд дахин зарласан 11-р сарын 03-нд нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. 11-р сарын 15-нд дахин зарласан 23-нд нээшаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарлана.
29	84 дүгээр цэцэрлэгийн Б байрны тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж		10.2	2022	10.2		Шууд худалдан авалт хийх.
30	Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хүүхдийн тоглоом худалдан авах /Сонгинохайрхан дүүрэг, 156, 148, 84, 269, 188, 158, 263, 260, 271, 111, 81, 80 дугаар цэцэрлэг/		36.0	2022	36.0	Интерворлд ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Гэрээ байгуулах шатанд.
31	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо, 188 дугаар цэцэрлэг)	33-р хороо	96.5	2022	96.5		
32	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 41 дүгээр хороо, 158 дугаар цэцэрлэг)	41-р хороо	84.4	2022	84.4		
33	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 271 дүгээр цэцэрлэг)		24.1	2022	24.1		
<b>ДҮН:</b>			<b>29,128.5</b>		<b>14,095.1</b>		
<b>Нийслэлийн төсөв /дамжих/</b>							
1	Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн хуучин барилгыг хүүхдийн цэцэрлэгийн зориулалтаар засварлан тохижуулах	19-р хороо	638.8	2021-2022	300.0	Жавхлан хүслэн ХХК	Гэрээ баталгаажуулсан. Зураг төсөл хийгдэж, Магадлалаар орсон байгаа, буулгалтын ажил явагдаж байгаа
<b>Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сан</b>							
1	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-1 (СХД) Гэрэлтүүлэг	42-р хороо	200.0	2022	200.0	Энержи комплекс ХХК	Гэрэлтүүлгийн ажил дуусаж, комисын акт баталгаажих шатанд
2	Цэцэрлэгт хүрээлэн (СХД, 28 дугаар хороо, Ногоон чулуут 10 дугаар гудамж)	28-р хороо	100.0	2022	100.0	Прогресс интер медишн ХХК	Тохижилтын ажлыг гүйцэтгэж дуусган комисс ажиллуулах мэдэгдэл ирүүлсэн.

3	Гэрэлтүүлэг (СХД, 42 дугаар хороо)	42-р хороо	40.0	2022	40.0		Оргилт Од ХХК зураг төсөв хийж байна.
4	Автобусны буудал барьж, тохижуулах (СХД, 9 дугаар хороо)	9-р хороо	60.0	2022	60.0	Өндөр буянт хайрхан ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
5	Гэрэлтүүлгийн ажил (СХД, 24 дүгээр хороо)	24-р хороо	200.0	2022	200.0	ДМТМ Трейд ХХК	Ажлын зураг, төсөл батлагдаж ирүүлсэн тул ажил эхлүүлэх көвшөөрөл гарсан. Гэрэлтүүлгийн шон суурилуулах ажил хийгдэж байна.
6	Гэрэлтүүлгийн ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	1-р хороо	100.0	2022	100.0		Оргилт Од ХХК зураг төсөв хийж байна.
7	Гэрэлтүүлгийн ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 дугаар хороо)	2-р хороо	100.0	2022	100.0		Оргилт Од ХХК зураг төсөв хийж байна.
8	Гэрэлтүүлгийн ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо)	22-р хороо	100.0	2022	100.0		Оргилт Од ХХК зураг төсөв хийж байна.
9	Ус түгээх байр (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)	33-р хороо	160.0	2022	160.0		2022.11.10-нд тендер зарласан. 12-р сарын 12-нд нээнэ.
10	Цахилгаан хангамжийн ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 35 дугаар хороо)	35-р хороо	140.0	2022	140.0		Техникийн нөхцөл авах.
<b>Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сан /дамжих/</b>							
1	Тохижилтын ажил /СХД, 7 дугаар хороо/	7-р хороо	20.0	2021	20.0		Өсөн үржих ХХК зураг, төсөвт өөрчлөлт оруулж өгөх асуудал хүлээгдэж байна.
2	Тоглоомын талбай байгуулах (СХД, 8 дугаар хороо)	8-р хороо	40.0	2021	40.0		Оргил цамхаг ХХК зураг төсвийг хийж байна.
3	151 дүгээр сургуулийн урд 3 айлын газар чөлөөлж авто зогсоол барих /СХД, 9 дүгээр хороо/	9-р хороо	40.0	2021	40.0		Төсөвт өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг зураг төсөв зохиогчид хүргүүлсэн.
4	Ус зайлуулах суваг /СХД, 11 дүгээр хороо/	11-р хороо	120.0	2021	120.0		Зураг, төсөв хийх шатанд.
5	Нийтийн эзэмшлийн шороон замын засвар шинэчлэл /СХД, 31 дүгээр хороо/	31-р хороо	20.0	2021	20.0		Зураг төсөв хийгдэж байна.
6	Тохижилтын ажил /СХД, 43 дугаар хороо/	43-р хороо	40.0	2021	40.0		Оргил цамхаг ХХК зураг төсвийг хийж байна.

7	Ундны усны худаг худалдан авах /СХД, 23 дугаар хороо/	23-р хороо	55.0	2021	55.0	ЖЖ цахиур ХХК	Өөрчлөх хүсэлтийг НЗДТГ-т хүргүүлсэн хариу ирээгүй байна.
8	Авто машины зогсоол байгуулах (СХД, 20 дугаар хороо)	20-р хороо	50.0	2019-2022	50.0		Зураг төсөв хийгдэж байна.
9	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /1-р хороо/	1-р хороо	90.0	2021-2022	90.0		
10	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /33-р хороо/	33-р хороо	90.0	2021-2022	90.0		Оргил цамхаг ХХК зураг төсвийг хийж байна.
<b>Дүүргийн Орон нутгийн төсөв</b>							
1	Техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах төсөлд/	-	355,000.0	2022	355,000.0	Ганбүрэн ХХК	Дууссан.
2	Тусгай зориулалтын техник худалдан авах /Үерийн ус зайлуулах помп/	-	70,000.0	2022	70,000.0	Артэрэгч ХХК	Дууссан.
3	Гэрлэх ёслолын өргөөний тохижилтын ажил	-	230,000.0	2022	230,000.0	Өндөр хаан өргөө ХХК	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Ажил гүйцэтгэх шатанд.
4	Гэр хорооллын гудамж зам талбайг тэгшлэх техник хэрэгсэл худалдан авах		2,000,000.0	2022	2,000,000.0	Жиндинсэн ХХК	Дууссан.
5	Хог тээврийн авто машин худалдан авах		2,000,000.0	2022	2,000,000.0		2 багц болгон 2022.09.06-нд тендер зарласан 10-р сарын 10-нд нээж үнэлсэн. 1 багц шалгарсан. 1 багц дахин зарлах шатанд.
6	Техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах төсөлд/		500,000.0	2022	500,000.0	Ганбүрэн ХХК	Дууссан.
7	Гудамж талбайн камержуулалт хийх ажил		221,500.0	2022	221,500.0		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т албан тоот хүргүүлсэн.
8	Усан сан барих ажил /23 дугаар хороо/		80,000.0	2022	80,000.0		Усан сан барих газрыг нөхөх олговортойгоор чөлөөлөхөөр шийдвэрлэсэн.
9	Усан сан барих ажил /33 дугаар хороо/		80,000.0	2022	80,000.0		ХБХГ-аас даалгавар хүлээгдэж байна.
10	Цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх /78, 91, 92, 99, 101, 112, 118, 119 дүгээр цэцэрлэг/		300,000.0	2022	300,000.0		Ажил гүйцэтгэх шатанд.

11	Цэцэрлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил /24 дүгээр хороо/		80,000.0	2022	80,000.0		-
12	Ус зайлуулах шугам хоолой тавих ажил /5 дугаар хороо/		800,000.0	2022	800,000.0		Дүүргийн ИТХ-ын тогтоолын хавсралтад нэршлийг өөрчлүүлж батлуулах шаардлагатай.
13	Амралт цогцолборын газрын барилгын зөрүү		148,600.0	2022	148,600.0		-
14	Хог тээврийн авто машины зөрүү		60,000.0	2022	60,000.0		-
15	Газар чөлөөлөлт		300,000.0	2022	300,000.0		-
16	Амралт цогцолборын газарт хашаа хийх ажил		19,680.0	2022	19,680.0	Харшийн цуурай ХХК	Дууссан.
17	Ахмадын хөгжлийн төвд хашаа хайс, хөрөнгө оруулалт		19,412.0	2022	19,412.0	Бүст цамхаг Констракшн ХХК	Дууссан.
18	Стрийд фүүд төсөл		800,000.0	2022	800,000.0		Оргил цамхаг ХХК эскиз зураг хийж байна.
			8,064,192.0		8,064,192.0		
<b>Дүүргийн Орон нутгийн төсөв /дамжих/</b>							
1	Шинээр баригдах дүүргийн Соёлын төвд дэд бүтэц татах	5-р хороо	1,380,000.0	2019-2022	90,490.1	Аглут ХХК	Дууссан.
2	Газар чөлөөлөлт		2,225,000.0	2021-2022	959,884.2		Дууссан.
3	Зураг, төсөв боловсруулах		175,000.0	2021-2022	157,200.0		Дууссан.
4	35 дугаар хорооны барилгын засвар, тохижилт	35-р хороо	92,000.0	2021-2022	37,558.3	Төгс хурц консалтинг ХХК	Дууссан.
5	Эрүүл мэндийн төвд автомашин худалдан авах	-	70.0	2021-2022	70.0	Ди Пирамид ХХК	Дууссан.
6	Нэгдсэн эмнэлэгт хөшиг суурилуулах	-	66.0	2021-2022	66.0	Алтангэрэл шим ХХК	Дууссан.
7	270 дугаар цэцэрлэгт генератор худалдан авах	-	80.0	2021-2022	80.0	Хосханхөхий ХХК	Дууссан.
8	Хог тээврийн автомашин худалдан авах	-	550.0	2021-2022	550.0	Батсээр ХХК	Дууссан.
9	Дүүргийн Тамгын газрын Иргэний танхимыг тохижуулах	-	70.7	2021-2022	70.7	Би кей би Коснтракшн ХХК	Дууссан.
10	Дүүргийн Тамгын газрын иргэний танхимд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах	-	56.6	2021-2022	56.6	Хашхан ХХК	Дууссан.
<b>Дүүргийн ОНХС /шинэ/</b>							
1	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	1 дүгээр хороо	79.5	2022	79.5	Инерци ХХК	Дууссан.
2	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	2 дугаар хороо	56.5	2022	56.5	Энгүүмэл Эрчим ХХК	Дууссан.



3	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		9.2	2022	9.2	Сигнет уул ХХК	Дууссан.
4	Явган хүний гүүрэн гарц	3 дугаар хороо	69.6	2022	69.6	Би кэй би костракшн ХХК	Дууссан.
5	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	4 дүгээр хороо	50.4	2022	50.4		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т албан тоот хүргүүлсэн.
6	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.4	2022	15.4	Арвайн тал инспекшн ХХК	Дууссан.
7	Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах	5 дугаар хороо	56.0	2022	56.0	Би Кэй Би костракшн ХХК	Дууссан.
8	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		9.8	2022	9.8	Эм жи эл ди ар ХХК	Дууссан.
9	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	6 дугаар хороо	35.5	2022	35.5	Өндөр буянт хайрхан ХХК	Дууссан.
10	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх		30.3	2022	30.3	Хустайн шил ХХК	Дууссан.
11	Гудамж талбайн хаягжуулалт	7 дугаар хороо	22.0	2022	22.0	Геомэп ХХК	Дууссан.
12	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	2022	20.0	Эм жи эл ди ар ХХК	Дууссан.
13	Өрхийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл		16.8	2022	16.8	Бродер медимдорт ХХК	Дууссан.
14	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	8 дугаар хороо	57.3	2022	57.3		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т албан тоот хүргүүлсэн.
15	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		9.4	2022	9.4		Дууссан.
16	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	9 дүгээр хороо	5.3	2022	5.3	Гэрэгэ киоск ХХК	Киоск ХХК эхний ээлжинд 3 хороонд суурилуулах боломжтой тухай мэдэгдсэн. Гэрээ албажих шатанд.
18	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	10 дугаар хороо	3.5	2022	3.5		Киоск ХХК эхний ээлжинд 3 хороонд суурилуулах боломжтой тухай мэдэгдсэн. Гэрээ албажих шатанд.
43	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	25 дугаар хороо	5.0	2022	5.0		Киоск ХХК эхний ээлжинд 3 хороонд суурилуулах боломжтой тухай мэдэгдсэн. Гэрээ албажих шатанд.
51	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	29 дүгээр хороо	3.5	2022	3.5		Киоск ХХК эхний ээлжинд 3 хороонд суурилуулах боломжтой тухай мэдэгдсэн. Гэрээ албажих шатанд.
17	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	10 дугаар хороо	70.0	2022	70.0	Голден иигл стар ХХК	Дууссан.

19	Явган хүний гүүрэн гарц	11 дүгээр хороо	65.8	2022	65.8	Би кей би Коснтракшн ХХК	Дууссан.
20	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	12 дугаар хороо	40.0	2022	40.0	Голден Ийгл СтарХХК	Дууссан.
21	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		25.8	2022	25.8	Эко ланд менежмент ХХК	Дууссан.
22	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	13 дугаар хороо	15.2	2022	15.2		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т албан тоот хүргүүлсэн.
23	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	2022	20.0	Бодь электроникс ХХК	Дууссан.
24	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт		30.5	2022	30.5		2022.9.23-нд тендер зарласан. 10-р сарын 05-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарласан 10-р сарын 13-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. 10-р сарын 26-нд дахин зарласан 11-р сарын 7-нд нээж дахин зарласан 16-нд нээж үнэлсэн. Гүйцэтэгчийг сонгон шалгаруулсан. Зөвлөмж албажих шатанд.
25	Явган хүний зам, талбайн тохижилт	14 дүгээр хороо	45.8	2022	45.8	ОДБДН ХХК	Дууссан.
26	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	2022	20.0	Сондор гэрэлтүүлэг ХХК	Дууссан.
27	Авто машины зогсоол байгуулах	15 дугаар хороо	50.3	2022	50.3	Прогресс интер медишн ХХК	Дууссан.
28	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.5	2022	15.5	Онч лаб ХХК	Дууссан.
29	Явган хүний зам, талбайн тохижилт	16 дугаар хороо	59.2	2022	59.2	ОДБДН ХХК	Дууссан.
30	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		6.6	2022	6.6	Бүст цамхаг констракшн ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
31	Авто машины зогсоол байгуулах	17 дугаар хороо	35.1	2022	35.1		Оргил цамхаг ХХК зураг төсвийг хийж байна.
32	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		10.5	2022	10.5		Дууссан.
33	Авто машины зогсоол байгуулах	18 дугаар хороо	67.8	2022	67.8	Монгол туургатны зам ХХК	Дууссан.
34	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	19-р хороо	48.2	2022	48.2	Кон арч ХХК	Дууссан.
35	Авто машины зогсоол, явган хүний зам байгуулах	20 дугаар хороо	73.0	2022	73.0	Прогресс интер медишн ХХК	Дууссан.

36	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	21 дүгээр хороо	47.3	2022	47.3	Эволва ХХК	Дууссан.
37	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		18.5	2022	18.5	Мөнгөнбат трейд ХХК	Дууссан.
38	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	22 дугаар хороо	70.0	2022	70.0	Сэцфлорис ХХК	Дууссан.
39	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	23 дугаар хороо	50.4	2022	50.4		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т албан тоот хүргүүлсэн.
40	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.4	2022	15.4	Өбино ХХК	Дууссан.
41	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	24 дүгээр хороо	60.8	2022	60.8	Кон арч ХХК	Дууссан.
42	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		4.9	2022	4.9	Есүй ордон ХХК	Дууссан.
44	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	26 дугаар хороо	81.1	2022	81.1	Инерци ХХК	Дууссан.
45	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	27 дугаар хороо	56.8	2022	56.8	Ихрийн бууц ХХК	Комисс ажилласан.
46	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		8.9	2022	8.9	Элгэн сэтгэл ХХК	Дууссан.
47	Нийтийн эзэмшлийн талбайд амралт чөлөөт цаг өнгөрүүлэх талбай байгуулах	28 дугаар хороо	55.0	2022	55.0	Плант пэйк ХХК	Дууссан.
48	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		10.8	2022	10.8	Оксо ХХК	Дууссан.
49	Авто машины зогсоол байгуулах	29 дүгээр хороо	45.0	2022	45.0	Прогресс интер медишн ХХК	Дууссан.
50	Явган хүний зам талбайн тохижилт		22.2	2022	22.2		Өсөн үржих ХХК зураг, төсөвт өөрчлөлт оруулж өгөх асуудал хүлээгдэж байна.
52	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	30 дугаар хороо	50.0	2022	50.0	Электро плас ХХК	Дууссан.
53	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.8	2022	15.8	Нар хүслийн хотхон ХХК	Комисс ажилласан.
54	Нийтийн эзэмшлийн талбайд амралт чөлөөт цаг өнгөрүүлэх талбай байгуулах	31 дүгээр хороо	50.0	2022	50.0	Тэнгэрийн модон багана ХХК	Дууссан.
55	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.8	2022	15.8	Моок дизайн инженеринг ХХК	Дууссан.

56	Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах	32 дугаар хороо	67.3	2022	67.3		2022.9.28-нд тендер зарласан. 10-р сарын 10-нд нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. 10-р сарын 26-нд дахин зарласан. 11-р сарын 03-нд нээнэ. 11-р сарын 15-нд дахин зарласан. 23-нд нээхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. 11-р сарын 29-нд дахин зарласан. 12-р сарын 08-нд нээнэ.
57	Гудамж талбайн хаягжуулалт	33 дугаар хороо	87.0	2022	87.0	Эко ланд менежмент ХХК	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
58	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	34-р хороо	10.4	2022	10.4	Оффис мэйт сапплайер ХХК	Дууссан.
59	Гудамж талбайн хаягжуулалт	35 дугаар хороо	12.9	2022	12.9	Тосон бэх ХХК	Дууссан.
60	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт		35.0	2022	35.0	Төгс хурц консалтинг ХХК	Дууссан.
61	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		17.9	2022	17.9	Вэбтүүн ХХК	Дууссан.
62	Шороон замын засвар, шинэчлэлт	36 дугаар хороо	43.6	2022	43.6	Этүгэн жим ХХК	Дууссан.
63	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх		39.4	2022	39.4	Инерци ХХК	Дууссан.
64	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	37 дугаар хороо	40.3	2022	40.3		Байршлыг тодорхойлсон техникийн тодорхойлолт, техникийн нөхцөлийг гаргуулахаар НМТГ-т албан тоот хүргүүлсэн.
65	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх		21.8	2022	21.8	Чандмань хонгор ХХК	Дууссан.
66	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		3.6	2022	3.6	Ирмүүн төгс хөгжил ХХК	Үүрэг даалгавар өгөгдсөн.
67	Автобусны буудлын тохижилт /3 байршилд/	38 дугаар хороо	44.1	2022	44.1	Өндөр буянт хайрхан ХХК	Дууссан.
68	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		21.6	2022	21.6	Эко ланд менежмент ХХК	Дууссан.
69	Гудамж талбайн хаягжуулалт	39 дүгээр хороо	23.7	2022	23.7	Геомэп ХХК	Дууссан.
70	Нэг цонхны үйлчилгээний танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах		42.1	2022	42.1	Эко ланд менежмент ХХК	Дууссан.
71	Шороон замын засвар, шинэчлэлт		49.4	2022	49.4	Этүгэн жим ХХК	Дууссан.
72	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	40 дүгээр хороо	16.4	2022	16.4	Ижил цагаан сүлд ХХК	Дууссан.
73	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	41 дүгээр хороо	86.8	2022	86.8	Эволва ХХК	Дууссан.
74	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	42 дугаар хороо	45.8	2022	45.8	Өндөр буянт хайрхан ХХК	Дууссан.

75	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	74 дугаар хороо	20.0	2022	20.0	Ихэр гурван хайрхан ХХК	Дууссан.
76	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	43 дугаар хороо	45.8	2022	45.8	Мөнх тэнгэрийн гүрэн ХХК	Дууссан.
77	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	2022	20.0	Ижил цагаан сулд ХХК	Дууссан.
<b>Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сан /2021-2022 дамжих/</b>							
1	Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /Геологийн төв лаборатороос 21 дүгээр хорооллын уулзвар хүртэл/	6,18,19,29-р хороо	168,000.0	2021-2022	67,199.4	Өндрийн удам ХХК	Дууссан.
2	Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /Баянхошуу Ханын материалын авто замын уулзвараас Баянхошууны Хөтөл хүртэл/	5,6,7,8,9,10, 11,28-р хороо	800,000.0	2021-2022	76,608.3	Дархан парагон ХХК	Дууссан.
3	Тохижилт, хөрөнгө оруулалтын ажил /21 дүгээр хороо/	21-р хороо	35,000.0	2021-2022	35,000.0	Эволва ХХК	Дууссан.
4	Гэр хорооллын айл өрхийн нүхэн жорлонг сайжруулах ажил		465,028.3	2021-2022	465,028.3		Дууссан.
5	Гэрэлтүүлгийн толгой солих ажил /Ханы материалын уулзвараас Баянхошууны уулзвар хүртэл/		53,500.0	2021-2022	53,500.0	Од жи од ХХК	Дууссан.
6	Тохижилтын ажил /3 дугаар хороо/	3-р хороо	60,000.0	2021-2022	60,000.0	Тэнгэрийн модон багана ХХК	Дууссан.
7	Тохижилтын ажил /28 дугаар хороо/	28-р хороо	40,000.0	2021-2022	40,000.0		Оргил цамхаг ХХК зураг төсвийг хийж байна.
8	Зураг, төсөв хийлгэх зардал		95,000.0	2021-2022	83,550.0		
<b>Засаг даргын Тамгын газрын төсөв болон бусад</b>							
1	Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 103-109-, 109Б, 113, 115, 116, 117 тоот өрөөнүүнүүдийн засварын ажил			2022		Тэнгэрийн модон багана ХХК	Бүрэн дууссан
2	Дүүргийн засаг даргын тамгын газрын 114, 202, 203, 205, 209, 210, 215, 216, 217, 218, 303, 310, 313, 317а, 317б тоот өрөөнүүдийн засварын ажил		63,423.1	2022	63,423.1	Тэнгэрийн модон багана ХХК	Бүрэн дууссан
3	31 дүгээр хорооны байрны засварын ажил		62,883.9	2022	62,883.9	Би кэй би констракшн ХХК	Бүрэн дууссан

4	Ажил гүйцэтгэх гэрээ /Дүүргийн 18 дугаар хорооны гадна дотор хэрэгцээний халуун усны шугам шинэчлэх ажлын гэрээ/			2022		БЗХ ХХК	Бүрэн дууссан
5	335 дугаар гармын айл өрхийн гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/		72,781.0	2022	72,781.0	Инерци ХХК	Ашиглалтад хүлээлгэн өгөх комисс ажиллуулах мэдэгдэл ирүүлсэн
6	Дүүргийн 14 дүгээр хорооны барилгын засварын ажил	14-р хороо	51,399.4	2022	51,399.4	Сондор гэрэлтүүлэг ХХК	
7	14-р хорооны барилгын гадна дулаан, цэвэр бохир усны шугамын засварын ажил	14-р хороо	51,052.1	2022	51,052.1	Би кэй би констракшн ХХК	ашиглалтад хүлээн авах комисс ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах шийдвэр гарсан
8	Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хорооны байр болон өрхийн эмнэлэгийн цогцолбор байрны гадна цахилгааны кабель шугамын ажил					эм и ай эс ХХК	бүрэн дууссан
9	38 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар	10 дугаар хороо	29,888.2	2022	29,888.2	хаан багана ХХК	Комисс ажилласан.
10	20 -р хороо өрхийн эмнэлгийн цогцолбор байрны гадна цахилгаан кабель шугамын ажил	20-р хороо				эм и ай эс ХХК	Бүрэн дууссан
11	Дүүргийн өндөрлөгийн гадна талбайн засвар	18-р хороо				Дэд бүтцийн хөгжлийн алба ОНӨААТҮГ	Комисс ажилласан.
12	Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хорооны 45 квт "Дакон" цахилгаан тогоог иж бүрдлийн хамт солих, засварын ажил	24-р хороо				Дакон центр ХХК	
13	СХД-ийн 18 дугаар хорооны гадна, тодор хэрэгцээний халуун усны шугам шинэчлэн солих ажил	18-р хороо				БЗХ ХХК	
14	Сонгинохайрхан 20 дугаар хороо, өрхийн эмнэлгийн цогцолбор байрны гадна цахилгааны кабель шугамын ажлыг хийж гүйцэтгэх	20-р хороо				Эм И Ай Эс ХХК	
15	Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 19, дүгээр хороо өрхийн эмнэлгийн цогцолбор байрны дээврийг хэсэгчлэн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэх	5, 19-р хороо				Энх арцат хатант ХХК	

16	Техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах (Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд ургийн гажиг оношлох Эхо аппарат худалдан авах)	13-р хороо	125,000.0	2022		Мед импекс интернэшнл	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
17	Камержуулалт	20-р хороо	150,000.0	2022		Оргил делта трейд ХХК	Гэрээ баталгаажсан. Ажил гүйцэтгэх шатанд.

**ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС**