

Эрх шилжин хэрэгжиж буй ажлын явц

3/31/2022

| Д/д | Тухайн жилд хийгдэх ажил, үйлчилгээний нэр төрөл | Байршил | Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ | Хэрэгжих хугацаа | 2022 онд санхүүжих дүн /сая.төг/ | Тайлбар |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| Улсын төсөв | | | | | | |
| 1 | Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Шинэ хороо" төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8, 11, 28 дугаар хороо/ | 8, 11, 28-р хороо | 1,000.0 | 2022-2023 | 300.0 | 2022 оны 2-р сарын 25-ны өдөр тендер зарласан, 3-р сарын 28-ны өдөр нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй 04 дүгээр сарын 01-нд дахин зарласан. |
| 2 | Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 37 дугаар хороо/ | 37-р хороо | 4,600.0 | 2022 | 4,600.0 | 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр тендер зарласан, 3-р сарын 31-ний өдөр нээж үнэлсэн. Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд. |
| 3 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 43 дугаар хороо/ | 43-р хороо | 2,882.8 | 2022-2023 | 1,441.4 | 2022 оны 2-р сарын 25-ны өдөр тендер зарласан, 3-р сарын 28-ны өдөр нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй дахин зарлах шатанд. |
| 4 | "Хүүхэд залуучуудын театр"-ын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 5-р хороо | 5,000.0 | 2022-2023 | 1,800.0 | Соёлын яаманд техникийн тодорхойлолт боловсруулж байна. |
| 5 | Өвлийн спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 20-р хороо | 19,000.0 | 2022-2023 | 5,700.0 | 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр тендер зарласан, 3-р сарын 31-ний өдөр нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарлах шатанд. |
| 6 | Усан спорт сургалтын төвийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 34-р хороо | 10,000.0 | 2022-2023 | 2,040.0 | 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр тендер зарласан, 3-р сарын 31-ний өдөр нээж үнэлсэн. Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд. |
| 7 | Хорооны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 39, 43 дугаар хороо/ | 39, 43-р хороо | 2,000.0 | 2022 | 2,000.0 | 2022 оны 2-р сарын 25-ны өдөр тендер зарласан, 3-р сарын 28-ны өдөр нээж үнэлсэн. Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд. |
| ДҮН: | | | 44,482.8 | | 17,881.40 | |
| Нийслэлийн төсөв | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|-----------|-----------------|---|
| 1 | Соёлын ордны авто зам, зогсоол, тайзны технологи угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/ | 5-р хороо | 1,696.6 | 2022 | 1,696.6 | 2022 оны 2-р сарын 28-ны өдөр тендер зарласан, 3-р сарын 31-ний өдөр нээж үнэлсэн. Үнэлгээний хорооны зөвлөмж албажих шатанд. |
| 2 | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 20 дугаар хороо/ | 18, 20-р хороо | 15,000.0 | 2022-2023 | 6,000.0 | ОНӨААТҮГ байгуулахаар шийдвэрлэсэн. |
| 3 | Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо/ | 33-р хороо | 3,220.0 | 2022-2023 | 1,370.0 | 2022 оны 2-р сарын 25-ны өдөр тендер зарласан, 3-р сарын 28-ны өдөр нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарлах шатанд. |
| 4 | Жишиг гудамж болгон тохижуулах ажил (СХД, 8, 9, 10, 11, 25, 28, 40, 42 дугаар хороо) | - | 800.0 | 2022 | 800.0 | Ажлын даалгавар боловсруулах шатанд. |
| 5 | Гэрэлтүүлгийн ажил (СХД, 41 дүгээр хороо) | | 200.0 | 2022 | 200.0 | 2022 оны 3-р сарын 22-ны өдөр тендер зарласан, 4-р сарын 22-ны өдөр нээнэ. |
| 6 | Хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил (СХД, 26, 41 дүгээр хороо) | | 200.0 | | 200.0 | Ажлын даалгавар боловсруулах шатанд. |
| ДҮН: | | | 21,116.6 | | 10,266.6 | |
| Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сан | | | | | | |
| 1 | Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-1 (СХД) | | 200.0 | 2022 | 200.0 | 2022 оны 3-р сарын 2-ны өдөр тендер зарласан, 4-р сарын 4-ний өдөр нээсэн. Үнэлэх шатанд. |
| 2 | Цэцэрлэгт хүрээлэн (СХД, 28 дугаар хороо, Ногоон чулуут 10 дугаар гудамж) | | 100.0 | 2022 | 100.0 | 2022 оны 3-р сарын 2-ны өдөр тендер зарласан, 4-р сарын 2-ны өдөр нээсэн. Үнэлэх шатанд. |
| 3 | Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах (СХД, 42 дугаар хороо) | | 40.0 | 2022 | 40.0 | Өөрчлөх саналтай. |
| 4 | Автобусны буудал барьж, тохижуулах (СХД, 9 дугаар хороо) | | 60.0 | 2022 | 60.0 | 2022 оны 3-р сарын 3-ны өдөр тендер зарласан, 4-р сарын 3-ны өдөр нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарлах шатанд. |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------|------|--------------|---|
| 5 | Гэрэлтүүлгийн ажил (СХД, 24 дүгээр хороо) | | 200.0 | 2022 | 200.0 | 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр тендер зарласан, 4-р сарын 1-ний өдөр нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарлах шатанд. |
| ДҮН: | | | 600.0 | | 600.0 | |

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС