

Хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын мэдээ.

7/1/2022

Д/д	Тухайн жилд хийгдэх ажил, үйлчилгээний нэр төрөл	Байршил	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	Хэрэгжих хугацаа	2022 онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Тайлбар
Улсын төсөв						
1	Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Шинэ хороо" төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8, 11, 28 дугаар хороо/	8, 11, 28-р хороо	1,000.0	2022-2023	60.0	2022 оны 2-р сарын 25-ны өдөр тендер зарласан, 3-р сарын 28-ны өдөр нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй 04 дүгээр сарын 01-нд дахин зарласан. 05 дугаар сарын 02-нд нээж үнэлэхэд байгууллагын санал шаардлагад нийцээгүй. Ажлын тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулж, 06-сарын 03-нд дахин зарласан 7-р сарын 4-нд нээнэ.
2	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 37 дугаар хороо/	37-р хороо	4,600.0	2022	920.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
3	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 43 дугаар хороо/	43-р хороо	2,882.8	2022-2023	288.3	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
4	"Хүүхэд залуучуудын театр"-ын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	5-р хороо	5,000.0	2022-2023	360.0	Соёлын яаманд техникийн тодорхойлолт боловсруулж байна.
5	Усан спорт сургалтын төвийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	34-р хороо	10,000.0	2022-2023	2,040.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
6	Хорооны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 39, 43 дугаар хороо/	39, 43-р хороо	2,000.0	2022	1,000.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
ДҮН:			25,482.8		4,668.30	
Нийслэлийн төсөв						
1	Соёлын ордны авто зам, зогсоол, тайзны технологи угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	5-р хороо	1,696.6	2022	1,696.6	Ажил гүйцэтгэх шатанд.

2	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 20 дугаар хороо/	18, 20-р хороо	15,000.0	2022-2023	5,000.0	Дүүргийн ИТХ-ын 2022 оны ЭБ-3/07 дугаар тогтоолоор төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий "Дэд бүтэц хөгжлийн алба" ОНӨААТҮГ-ыг байгуулсан. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг байгуулсан.
3	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо/	33-р хороо	3,220.0	2022-2023	1,370.0	2022 оны 2-р сарын 25-ны өдөр тендер зарласан, 3-р сарын 28-ны өдөр нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. 04-р сарын 08-нд дахин зарласан 05-р сарын 09-нд нээсэн. Шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. 6-р сарын 3-нд дахин зарласан 7-р сарын 4-нд нээнэ.
4	Жишиг гудамж болгон тохижуулах ажил (СХД, 8, 9, 10, 11, 25, 28, 40, 42 дугаар хороо)	-	800.0	2022	800.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
5	Гэрэлтүүлгийн ажил (СХД, 41 дүгээр хороо)	41-р хороо	200.0	2022	200.0	2022 оны 3-р сарын 22-ны өдөр тендер зарласан, 4-р сарын 22-ны өдөр нээж үнэлэхэд шаардлага хангаагүй тул 2022 оны 4-р сарын 25-ны өдөр дахин тендер зарласан, 5-р сарын 26-ны өдөр нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. 6-р сарын 10-нд дахин зарласан. 6-р сарын 27-нд нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй.
6	Хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил (СХД, 26, 41 дүгээр хороо)	26, 41-р хороо	200.0		200.0	2022 оны 4-р сарын 25-ны өдөр тендер зарласан, 5-р сарын 27-ны өдөр нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй 6-р сарын 8-нд дахин зарласан 7-р сарын 18-нд нээнэ.
ДҮН:			20,716.6		8,866.6	
Нийслэлийн төсөв /дамжих/						
1	Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн хуучин барилгыг хүүхдийн цэцэрлэгийн зориулалтаар засварлан тохижуулах	19-р хороо	638.8	2021-2022	300.0	2022 оны 06-р сарын 16-нд дахин зарласан 07-р сарын 18-нд нээнэ.
Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сан						

1	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-1 (СХД) Гэрэлтүүлэг	42-р хороо	200.0	2022	200.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
2	Цэцэрлэгт хүрээлэн (СХД, 28 дугаар хороо, Ногоон чулуут 10 дугаар гудамж)	28-р хороо	100.0	2022	100.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
3	Гэрэлтүүлэг (СХД, 42 дугаар хороо)	42-р хороо	40.0	2022	40.0	Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 65 дугаар тогтоолоор Гэрэлтүүлэг болж өөрчлөгдсөн.
4	Автобусны буудал барьж, тохижуулах (СХД, 9 дугаар хороо)	9-р хороо	60.0	2022	60.0	2022 оны 3-р сарын 3-ны өдөр тендер зарласан, 4-р сарын 3-ны өдөр нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. 2022.04.05-ны өдөр дахин зарлаж 05-р сарын 05-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. Ажлын тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулж, ажлын даалгаврыг шинэчлэн батлуулан 06-р сарын 10-нд дахин зарласан. 6-р сарын 27-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй. дахин зарласан 7-р сарын 25-нд нээнэ.
5	Гэрэлтүүлгийн ажил (СХД, 24 дүгээр хороо)	24-р хороо	200.0	2022	200.0	2022 оны 3-р сарын 1-ний өдөр тендер зарласан, 4-р сарын 1-ний өдөр нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. 04 дүгээр сарын 13-нд дахин зарласан. 05-р сарын 13-нд нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй тул 6-р сарын 8-нд дахин зарласан 6-р сарын 24-нд нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарлах шатанд.
Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сан /дамжих/						
1	Тохижилтын ажил /СХД, 7 дугаар хороо/	7-р хороо	20.0	2021	20.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
2	Нуурын усны түвшин нэмэгдэхэд илүүдэл усыг зайлуулах хоолой, байгууламж /СХД, 8 дугаар хороо/	8-р хороо	40.0	2021	40.0	Хорооны Засаг даргын хүсэлтийг үндэслэн Тоглоомын талбай болгон өөрчлөх хүсэлтийг Дүүргийн Засаг даргын 2022.05.13-ны өдрийн 01/998 тоот албан бичгээр нийслэлийн ХБТХ-т хүргүүлсэн.

3	151 дүгээр сургуулийн урд 3 айлын газар чөлөөлж авто зогсоол барих /СХД, 9 дүгээр хороо/	9-р хороо	40.0	2021	40.0	2022.05.30-нд дахин зарласан. 6-р сарын 9-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй тул 6-р сарын 9-нд дахин зарласан 6-р сарын 17-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй 6-р сарын 23-нд дахин зарласан 7-р сарын 2-нд нээнэ.
4	Ус зайлуулах суваг /СХД, 11 дүгээр хороо/	11-р хороо	120.0	2021	120.0	2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр, 2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр, 2021 оны 10 дугаар сарын 19 өдөр, 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр буюу 4 удаа ажлын 30-аас доошгүй хоногоор зарлахад нэг ч тендерийн материал ирээгүй учир тендер шалгаруулалт (төсөвт өртөг 120,000,000 төг) амжилтгүй болсон. Төсөвт өртгийг нэмэгдүүлэх саналтай.
5	Нийтийн эзэмшлийн шороон замын засвар шинэчлэл /СХД, 31 дүгээр хороо/	31-р хороо	20.0	2021	20.0	Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 65 дугаар тогтоолоор Гэрэлтүүлэг болж өөрчлөгдсөн.
6	Тохижилтын ажил /СХД, 43 дугаар хороо/	43-р хороо	40.0	2021	40.0	Өөрчлөх саналтай.
7	Ундны усны худаг худалдан авах /СХД, 23 дугаар хороо/	23-р хороо	55.0	2021	55.0	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан боловч уг худаг шаардлага хангахгүй тул гэрээг цуцлагдсан.
Дүүргийн Орон нутгийн төсөв						
1	Техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах /Гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах төсөлд/	-	355.0	2022	355.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
2	Тусгай зориулалтын техник худалдан авах /Үерийн ус зайлуулах помп/	-	70.0	2022	70.0	Дууссан.
3	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулгах ажил /18 дугаар хороо/	18-р хороо	130.0	2022	130.0	Төсвийн тодотголоор өөрчлөх саналтай
4	Гэрлэх ёслолын өргөөний тохижилтын ажил	-	230.0	2022	230.0	Зураг төсөв хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан .
Дүүргийн Орон нутгийн төсөв /дамжих/						
1	Эрүүл мэндийн төвд автомашин худалдан авах	-	70.0	2021-2022	70.0	Дууссан.
2	Нэгдсэн эмнэлэгт хөшиг суурилуулах	-	66.0	2021-2022	66.0	Дууссан.

3	270 дугаар цэцэрлэгт генератор худалдан авах	-	80.0	2021-2022	80.0	Дууссан.
4	Хог тээврийн автомашин худалдан авах	-	550.0	2021-2022	550.0	Дууссан.
5	Дүүргийн Тамгын газрын Иргэний танхимыг тохижуулах	-	70.7	2021-2022	70.7	Дууссан.
6	Дүүргийн Тамгын газрын иргэний танхимд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах	-	56.6	2021-2022	56.6	Дууссан.
Дүүргийн ОНХС /шинэ/						
1	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	1 дүгээр хороо	79.5	2022	79.5	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
2	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	2 дугаар хороо	56.5	2022	56.5	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
3	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		9.2	2022	9.2	Дууссан.
4	Явган хүний гүүрэн гарц	3 дугаар хороо	69.6	2022	69.6	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
5	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	4 дүгээр хороо	50.4	2022	50.4	Зураг төсөв хийгдэж байна.
6	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.4	2022	15.4	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
7	Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах	5 дугаар хороо	56.0	2022	56.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
8	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		9.8	2022	9.8	Дууссан.
9	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	6 дугаар хороо	35.5	2022	35.5	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
10	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх		30.3	2022	30.3	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
11	Гудамж талбайн хаягжуулалт	7 дугаар хороо	22.0	2022	22.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
12	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	2022	20.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
13	Өрхийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл		16.8	2022	16.8	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
14	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	8 дугаар	35.2	2022	35.2	Зураг төсөв хийгдэж байна.
15	Гудамж талбайн хаягжуулалт		21.1	2022	21.1	Өөрчлөх саналтай.

16	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	хороо	9.4	2022	9.4	2022 оны 06-р сарын 16-нд дахин зарласан 06-р сарын 23-нд нээнэ.
17	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	9 дүгээр хороо	60.5	2022	60.5	Зураг төсөв хийгдэж байна.
18	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		5.3	2022	5.3	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
19	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	10 дугаар хороо	70.0	2022	70.0	6-р сарын 2-нд дахин зарласан 6-р сарын 13-нд нээж үнэлэхэд шаардлага хангасан байгууллага санал 6-р сарын 28-нд дахин зарласан 7-р сарын 5-нд нээнэ.
20	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		3.5	2022	3.5	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
21	Явган хүний гүүрэн гарц	11 дүгээр хороо	65.8	2022	65.8	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
22	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	12 дугаар хороо	40.0	2022	40.0	6-р сарын 13-нд дахин зарласан. 6-р сарын 22-нд нээсэн үнэлэх шатанд.
23	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		25.8	2022	25.8	6-р сарын 7-нд зарласан 6-р сарын 15-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. 6-р сарын 24-нд нээсэн. Үнэлэх шатанд.
24	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	13 дугаар хороо	15.2	2022	15.2	Зураг төсөв хийгдэж байна.
25	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	2022	20.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
26	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт		30.5	2022	30.5	6-р сарын 2-нд дахин зарласан 6-р сарын 13-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй тул 6-р сарын 15-нд дахин зарласан. 6-р сарын 22-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй 6-р сарын 22-нд дахин зарласан 29-нд нээнэ.
27	Явган хүний зам, талбайн тохижилт	14 дүгээр хороо	45.8	2022	45.8	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
28	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	2022	20.0	Дууссан.
29	Авто машины зогсоол байгуулах	15 дугаар хороо	50.3	2022	50.3	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
30	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.5	2022	15.5	Дууссан.

31	Явган хүний зам, талбайн тохижилт	16 дугаар хороо	59.2	2022	59.2	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
32	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		6.6	2022	6.6	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
33	Ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх	17 дугаар хороо	35.1	2022	35.1	6-р сарын 7-нд зарласан 6-р сарын 15-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. 6-р сарын 23-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй 6-р сарын 27-нд дахин зарласан 7-р сарын 5-нд нээнэ.
34	Гудамж талбайн камержуулалт хийх		20.1	2022	20.1	Зураг төсөв хийгдэж байна.
35	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		10.5	2022	10.5	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
36	Авто машины зогсоол байгуулах	18 дугаар хороо	67.8	2022	67.8	2022 оны 6-р сарын 27-нд дахин зарласан 7-р сарын 6-нд нээнэ.
37	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	19 дүгээр хороо	25.2	2022	25.2	Зураг төсөв хийгдэж байна.
38	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх		48.2	2022	48.2	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
39	Авто машины зогсоол, явган хүний зам байгуулах	20 дугаар хороо	73.0	2022	73.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
40	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	21 дүгээр хороо	47.3	2022	47.3	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
41	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		18.5	2022	18.5	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
42	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	22 дугаар хороо	70.0	2022	70.0	2022 оны 6-р сарын 28-нд дахин зарласан 7-р сарын 5-нд нээнэ.
43	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	23 дугаар хороо	50.4	2022	50.4	Зураг төсөв хийгдэж байна.
44	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.4	2022	15.4	6-р сарын 10-нд дахин зарласан 6-р сарын 17-нд нээнэ.
45	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	24 дүгээр хороо	60.8	2022	60.8	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
46	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		4.9	2022	4.9	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
47	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	25 дугаар хороо	60.8	2022	60.8	Зураг төсөв хийгдэж байна.
48	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		5.0	2022	5.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
49	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	26 дугаар хороо	81.1	2022	81.1	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
50	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	27 дугаар	56.8	2022	56.8	2022 оны 6-р сарын 23-нд дахин зарласан 6-р сарын 30-нд нээнэ.

51	Тоног төхөөрөмж худалдан авах	хороо	8.9	2022	8.9	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
52	Нийтийн эзэмшлийн талбайд амралт чөлөөт цаг өнгөрүүлэх талбай байгуулах	28 дугаар хороо	55.0	2022	55.0	2022 оны 6-р сарын 23-нд дахин зарласан 6-р сарын 30-нд нээнэ.
53	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		10.8	2022	10.8	Дууссан.
54	Авто машины зогсоол байгуулах	29 дүгээр хороо	45.0	2022	45.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
55	Явган хүний зам талбайн тохижилт		22.2	2022	22.2	6-р сарын 8-нд дахин зарласан 6-р сарын 16-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй дахин зарласан. 6-р сарын 27-нд нээнэ.
56	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		3.5	2022	3.5	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
57	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	30 дугаар хороо	50.0	2022	50.0	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
58	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.8	2022	15.8	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
59	Нийтийн эзэмшлийн талбайд амралт чөлөөт цаг өнгөрүүлэх талбай байгуулах	31 дүгээр хороо	50.0	2022	50.0	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
60	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		15.8	2022	15.8	Дууссан.
61	Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах	32 дугаар хороо	67.3	2022	67.3	6-р сарын 15-нд дахин зарласан. 6-р сарын 23-нд нээхэд шаардлага хангасан байгууллага санал ирүүлээгүй. Дахин зарлах шатанд.
62	Гудамж талбайн хаягжуулалт	33 дугаар хороо	87.0	2022	87.0	Дахин зарлах шатанд.
63	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	34 дүгээр хороо	55.4	2022	55.4	Зураг төсөв хийгдэж байна.
64	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		10.4	2022	10.4	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
65	Гудамж талбайн хаягжуулалт		12.9	2022	12.9	Ажил гүйцэтгэх шатанд.

66	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	35 дугаар хороо	35.0	2022	35.0	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
67	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		17.9	2022	17.9	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
68	Шороон замын засвар, шинэчлэлт	36 дугаар хороо	43.6	2022	43.6	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
69	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх		39.4	2022	39.4	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
70	Гудамж талбайн камержуулалт хийх	37 дугаар хороо	40.3	2022	40.3	Зураг төсөв хийгдэж байна.
71	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх		21.8	2022	21.8	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
72	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		3.6	2022	3.6	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
73	Автобусны буудлын тохижилт /3 байршилд/	38 дугаар хороо	44.1	2022	44.1	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
74	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		21.6	2022	21.6	6-р сарын 7-нд зарласан 6-р сарын 15-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. 6-р сарын 24-нд нээсэн. Үнэлэх шатанд.
75	Гудамж талбайн хаягжуулалт	39 дүгээр хороо	23.7	2022	23.7	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
76	Нэг цонхны үйлчилгээний танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах		42.1	2022	42.1	6-р сарын 7-нд зарласан 6-р сарын 15-нд нээхэд байгууллага санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. 6-р сарын 24-нд нээнэ.
77	Шороон замын засвар, шинэчлэлт	40 дүгээр хороо	49.4	2022	49.4	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
78	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		16.4	2022		Ажил гүйцэтгэх шатанд.
79	Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх	41 дүгээр хороо	86.8	2022		Ажил гүйцэтгэх шатанд.
80	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	42 дугаар хороо	45.8	2022	45.8	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
81	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	2022	20.0	Дууссан.
82	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт	43 дугаар хороо	45.8	2022	45.8	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
83	Тоног төхөөрөмж худалдан авах		20.0	2022	20.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сан /дамжих/						

1	Тохижилт, хөрөнгө оруулалтын ажил /21 дүгээр хороо/	21-р хороо	35.0	2021-2022	35.0	6-р сарын 3-нд зарласан 7-р сарын 4-нд нээнэ.
2	Тохижилтын ажил /3 дугаар хороо/	3-р хороо	60.0	2021-2022	60.0	Ажил гүйцэтгэх шатанд.
3	Тохижилтын ажил /28 дугаар хороо/	28-р хороо	40.0	2021-2022	40.0	2022 оны 4-р сарын 19-ний өдөр тендер зарласан, 5-р сарын 20-ны өдөр нээхэд шаардлага хангасан санал ирүүлээгүй. Дахин зарлах шатанд.

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС